



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eerpalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 2847 / काप-2, 164

दिनांक: 19/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय— दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 19.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में परवरपार में जल जीवन मिशन की टंकी अधुरी" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 19.08.2026 का शीर्षक "परवरपार में जल जीवन मिशन की टंकी अधुरी, 4.56 करोड़ की योजना से 1111 घरों में नही पहुचा पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड रामकोला के अन्तर्गत निर्माणाधीन परवरपार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्य शासन से नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति निम्नवत है—

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्तावित	पूर्ण	शेष/स्थिति
01	ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर	01 अदद	पूर्ण	—
02	(500 किली/14 मी०) शिरोपरि जलाशय	01 अदद	फाउन्डेशन तक	शेष
03	पम्प हाउस	01 अदद	पूर्ण	—
04	बाउन्ड्रीवाल गेट सहित	01 अदद	पूर्ण	—
05	वितरण प्रणाली	18.24 किमी०	16.00 किमी०	2.24 किमी०
06	गृह जल संयोजन	1186 अदद	60 प्रतिशत पूर्ण	40 प्रतिशत

योजना के उपरोक्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह मार्च 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eodralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 2847, काम-2, 164

दिनांक: 19/08/2026

द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर ई-पेपर दिनांक 19.08.2026 में प्रकाशित "कुशीनगर में परवरपार में जल जीवन मिशन की टंकी अधुरी" शीर्षक समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 19.08.2026 का शीर्षक "परवरपार में जल जीवन मिशन की टंकी अधुरी, 4.56 करोड़ की योजना से 1111 घरों में नहीं पहुंचा पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड रामकोला के अन्तर्गत निर्माणाधीन परवरपार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्य शासन से नामित कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्तावित	पूर्ण	शेष / स्थिति
01	ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर	01 अदद	पूर्ण	-
02	(500 किली/14 मी०) शिरोपरि जलाशय	01 अदद	फाउन्डेशन तक	शेष
03	पम्प हाउस	01 अदद	पूर्ण	-
04	बाउन्ड्रीवाल गेट सहित	01 अदद	पूर्ण	-
05	वितरण प्रणाली	18.24 किमी०	16.00 किमी०	2.24 किमी०
06	गृह जल संयोजन	1186 अदद	60 प्रतिशत पूर्ण	40 प्रतिशत

योजना के उपरोक्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को माह मार्च 2027 तक योजनान्तर्गत सम्पूर्ण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आख्या को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता

