



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) भदोही-221304

E-Mail Id-eeupjnsrn@gmail.com CUG Mobile No.- +91 9473942678



पत्रांक 4562 / कार्य-65 / 34 दिनांक- 22.08.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम ग्रामीण,
6 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 21.08.2026 में प्रकाशित " मतेथू में जल जीवन मिशन की टंकी चालू नहीं: ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान, सालों से नहीं मिल रही आपूर्ति" होने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 21.08.2026 में प्रकाशित " मतेथू में जल जीवन मिशन की टंकी चालू नहीं: ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान, सालों से नहीं मिल रही आपूर्ति" होने की समस्याओं के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड ज्ञानपुर की ग्राम पंचायत वीरभद्रपट्टी पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित नकारात्मक न्यूज प्रकाशित किया गया है।

प्रश्नगत योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सौर पैनल, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, 19.731 किमी० वितरण प्रणाली एवं 987 नग पेयजल गृह संयोजनके कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, 01 नग सौर पैनल, 19.731 किमी० वितरण प्रणाली एवं 870 नग गृह जल संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं एवं शिरोपरि जलाशय का कार्य 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2026 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०स० व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मीरजापुर।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजज भदोही को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिकासी अभियन्ता