



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 2042 / W-19 / 485 दिनांक 24.08.2026
सेवा में,

अधिशायी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:— दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलपुर के सरवाडीह ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय (175 के 0 एल 0 / 12 मी 0) 01 नग, वितरण प्रणाली-5642 मी 0, घरेलू कनेक्शन 408 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 60 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 7077 मी 0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 168 नग कार्य पूर्ण कराया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2— मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4— अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5— जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशायी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज ।

पत्रांक 2042 / W-19 / 485 दिनांक 24.08.2026
सेवा में,

अधिशायी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलपुर के सरवाडीह ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(175के0एल0/12मी0) 01 नग, वितरण प्रणाली-5642 मी0, घरेलू कनेक्शन 408 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 60 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 7077 मी0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 168 नग कार्य पूर्ण कराया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज ।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज ।

अधिशायी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज।

पत्रांक 2042 / W-19 / 485 दिनांक 24.08.2026
सेवा में,

अधिशायी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 22.08.2026 को प्रकाशित खबर "सरवाडीह में जल जीवन मिशन पर सवाल: ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल, जांच की मांग" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलपुर के सरवाडीह ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय(175के0एल0/12मी0) 01 नग, वितरण प्रणाली-5642 मी0, घरेलू कनेक्शन 408 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 60 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 7077 मी0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 168 नग कार्य पूर्ण कराया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशायी अभियन्ता