



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 2043 / W-19 / 486 दिनांक 24.08.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़ढे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी " के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़ढे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना के बरदहा ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय (275 के 0 एल 0 / 12 मी 0) 01 नग, वितरण प्रणाली-10540 मी 0, घरेलू कनेक्शन 890 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 9483 मी 0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 282 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराकर आंशिक जलापूर्ति की जा रही हैं, अवशेष कार्य प्रगति पर है तथा उक्त योजना में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। जिसका कार्य वर्तमान में पूर्ण करा दिया गया है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 2043 / W-19 / 486 दिनांक 24.08.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़ढे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी " के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़ढे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना के बरदहा ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय (275 के 0 एल 0 / 12 मी 0) 01 नग, वितरण प्रणाली-10540 मी 0, घरेलू कनेक्शन 890 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 9483 मी 0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 282 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराकर आंशिक जलापूर्ति की जा रही हैं, अवशेष कार्य प्रगति पर है तथा उक्त योजना में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। जिसका कार्य वर्तमान में पूर्ण करा दिया गया है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 2043 / W-19 / 486 दिनांक 24.08.2026

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर में दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़दे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र ई-दैनिक भास्कर दिनांक 23.08.2026 को प्रकाशित खबर "बरदहा में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: सड़क पर गड़दे, पानी जमा एक साल से घरों तक नहीं पहुँचा पानी" शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड करछना के बरदहा ग्राम पंचायत में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय (275 के 0 एल 0 / 12 मी 0) 01 नग, वितरण प्रणाली-10540 मी 0, घरेलू कनेक्शन 890 नग, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष शिरोपरि जलाशय 100 प्रतिशत, नलकूप 01 नग, पम्प हाउस 01 नग, वितरण प्रणाली का कार्य 9483 मी 0 एवं हाउस कनेक्शन का कार्य 282 नग, बाउण्ड्रीवॉल, सोलर सिस्टम एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराकर आंशिक जलापूर्ति की जा रही हैं, अवशेष कार्य प्रगति पर है तथा उक्त योजना में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। जिसका कार्य वर्तमान में पूर्ण करा दिया गया है। उक्त योजना के अवशेष कार्य दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता