



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक 7236 / M-15 / 78

दिनांक 24/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 24.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "नागपाली में बनी पानी की टंकी, ग्रामीण अब भी प्यासे: पाइप लाइन जोड़ के कारण जल जीवन मिशन ठप" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 24.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक "नागपाली में बनी पानी की टंकी, ग्रामीण अब भी प्यासे: पाइप लाइन जोड़ के कारण जल जीवन मिशन ठप" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में नागपाली पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	नागपाली पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
3.	वितरण प्रणाली	20.19 किमी०	17.7 किमी० पूर्ण।
4.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
5.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	निर्माण कार्य पूर्ण, गेट का कार्य अवशेष।
6.	गृह जल संयोजन	728नग	420 नग का कार्य पूर्ण।
7.	सोलर	1 नग।	पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा नागपाली में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का शेष कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य को दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक- फोटोग्राफ्स।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

नागपाली पेयजल योजना का फोटोग्राफ्स

