



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बी-192, आवास विकास कालोनी, हरदोई।

दूरभाष सं० 05852-223112, eehardoi@yahoo.com



जल सारथी

पत्रांक : 4154 / बि-3 / 43

दिनांक : 27 / 8 / 2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "हरदोई के माधौगंज में जल जीवन मिशन बना शोपीस:नन्दापुरवा में वर्षों से नलों में नहीं आया पानी, ग्रामीणों को पेयजल संकट", के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में प्रकाशित खबर "हरदोई के माधौगंज में जल जीवन मिशन बना शोपीस:नन्दापुरवा में वर्षों से नलों में नहीं आया पानी, ग्रामीणों को पेयजल संकट", शीर्षक का सदर्थ ग्रहण करने की कृपा करें। उपरोक्त खबर जनपद-हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज की गौतरा ग्राम समूह पेयजल योजना से संबंधित है। उक्त की स्थलीय जांच खण्ड के जूनियर इंजीनियर द्वारा करायी गयी जिसकी आख्या निम्नवत है:-

प्रकाशित खबर	खण्ड की आख्या
माधौगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत सेवढाई के मजरा नन्दापुरवा में "जल जीवन मिशन योजना" अधिकारियों की अनदेखी के कारण शोपीस बनकर रह गई है। कागजों में चल रही यह योजना धरातल पर अपना लाभ नहीं दिखा पा रही है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।	उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-3) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड माधौगंज की गौतरा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 1 नग अवर जलाशय, 1 नग पम्प हाउस, 1 नग 1 नग सोलर पैनल, 1 नग बाउण्ड्री बॉल, 654 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 15.11 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग पम्प हाउस, 1 नग 1 नग सोलर पैनल, 1 नग बाउण्ड्री बॉल, 653 नग एफ०एच०टी०सी० एवं 15.11 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन एवं 1 नग अवर जलाशय (स्टैब लेवल तक) के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम नन्दापुरवा के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम नन्दापुरवा, गौतरा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है, शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि विकास खण्ड माधौगंज की गौतरा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित समस्त मजरों में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से (नन्दापुरवा को छोड़कर) क्लोरीन युक्त पेयजलापूर्ति की जा रही है। डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजलापूर्ति होने के कारण मजरा नन्दापुरवा में पेयजलापूर्ति बाधित है। अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर मजरा नन्दापुरवा में पेयजलापूर्ति शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः महोदय उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष गंगवार)

अधिशायसी अभियन्ता

पृष्ठसं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपित-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) महोदय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
4. संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
5. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी०लि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त योजनान्तर्गत शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायसी अभियन्ता