

पत्रांक

1154

/

डूबू-18

/ 360

दिनांक

30-6-2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य एवं पेयजल स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
विभूति खण्ड, किसान बाजार, गोमतीनगर
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित शीर्षक "6 माह से आपूर्ति ठप, ग्रामीण शुद्ध पेयजल से वंचित, के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर में प्रकाशित शीर्षक- "6 माह से आपूर्ति ठप, ग्रामीण शुद्ध पेयजल से वंचित" विकास खण्ड-खेसरहा के बंजरहा बुजुर्ग पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त पेयजल योजना का कार्य मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०) द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है।

उक्त पेयजल योजना में जलकल परिसर हेतु प्राप्त भूमि का स्थान बदलने के कारण कार्य देर से आरंभ हुआ था। उक्त योजना में शिरोपरि जलाशय, पंप हाउस, बाउंड्री वॉल, सोलर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वितरण प्रणाली का कार्य लगभग 90% पूर्ण कर दिया गया है। पी०डब्ल्यू०डी से परमिशन न मिलने के कारण कुछ वितरण प्रणाली का कार्य शेष रह गया है एवं घरों में गृह संयोजन का कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना में वितरण प्रणाली की मेन डाय बिछाने के दौरान भूमि विवाद होने के कारण उक्त पेयजल योजना के टेस्टिंग का कार्य अपूर्ण है। खण्ड कार्यालय के जूनियर इंजीनियर एवं कार्यदायी फर्म के इंजीनियर द्वारा ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर वितरण प्रणाली के मेन डाय को बिछाने हेतु अन्य विकल्प का चयन कर लिया गया है। शीघ्र ही फर्म द्वारा उक्त पेयजल योजना में वितरण प्रणाली के मेन डाय को जोड़कर योजना के टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(संजय कुमार सायसवाल)
अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।

अधिशासी अभियन्ता

