



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

पत्रांक
सेवा में

605

/ M-8

/88

दिनांक 01.07.2026

प्रबन्ध निदेशक

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

लखनऊ।

विषय :

शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

बरेली ई-पेपर / समाचार पत्र अमर उजाला, दिनांक 30.06.2026 के सन्दर्भ में चाही गयी आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित है-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/ प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/ जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	अमर उजाला दिनांक 30.06.2026	Bareilly News: जल जीवन मिशन की प्रगति धीमी, धिर सकते हैं अधिकारी www.bareillynews.com Bareilly News: जल जीवन मिशन की प्रगति धीमी, धिर सकते हैं अधिकारी 	सादर अवगत कराना है कि जनपद बरेली में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 876 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिससे 1804 ग्रामों के सापेक्ष 1271 में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रस्तावित 892 नग नलकूप के सापेक्ष 891 नलकूप पूर्ण, 877 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 402 नग अवर जलाशय पूर्ण, 892 नग प्रस्तावित पम्प हाउस के सापेक्ष 856 नग पम्प हाउस पूर्ण कर लिए गये हैं एवं प्रस्तावित 8631 कि०मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 8341 कि०मी० पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी ट्रेंच/ रोड 4205 कि०मी० के सापेक्ष 3914 कि०मी० पुर्नस्थापना (76 प्रतिशत) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिन ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है उन समस्त ग्राम में तोड़े गये ट्रेंच को मोटरेवल कर दिया गया है, पाइप लाइन हाइड्रो टेस्टिंग के उपरांत चरणबद्ध रूप से सड़को की स्थाई मरम्मत का कार्य प्रगति शील है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जनपद बरेली के विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद में सरदार नगर एवं बदरई कुइया पेयजल योजना के अवर जलाशय प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल	



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

				निगम (ग्रामीण) लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ द्वारा जांच हेतु अलग अलग टी. एस.सी टीम का गठन किया गया एवं उपरोक्त दोनों टीमों द्वारा इस पेयजल योजना की मौके पर जाकर जांच दिनांक 05.05.2026 को की गयी। दोनों तकनीकी जांच टीमों द्वारा जांच नमूने एकत्र किये गये एवं संबंधित अनुसंधान केन्द्रों को भेजे गये। आई०आई०टी० मुम्बई एवं पी०डब्लू०डी० लखनऊ की जांच रिपोर्ट आना आपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 30.06.2026 को मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० द्वारा जनपद बरेली की विकास कार्यों की बैठक ली गयी थी बैठक में निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी रोड की मरम्मत सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें। जिसके अनुपालन में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है।	
--	--	--	--	--	--

भवदीया

(आकांक्षा सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता