



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 1464 / W-19 / 284 दिनांक 30/06/26

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- ई-समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 19.06.2026 को प्रकाशित खबर "काम की धीमी प्रगति पर संस्था को जारी किया नोटिस" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 19.06.2026 को प्रकाशित खबर "काम की धीमी प्रगति पर संस्था को जारी किया नोटिस" शीर्षक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज के तहसील बारा के विकास खण्ड जसरा एवं शंकरगढ़ स्वच्छ पेयजल दृष्टिगत अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है उक्त विकास खण्ड में पठारी एवं पथरीली से आच्छादित होने के कारण विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की स्थिति रहती है जिसके स्थायी निराकरण हेतु उक्त विकास खण्डों को जल जीवन मिशन फेज-4 कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील बारा के 02 विकास खण्डों (जसरा एवं शंकरगढ़) के 276 राजस्व ग्रामों में प्रयागराज सतही स्रोत (यमुना) ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य मेसर्स विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लि०. जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 276 राजस्व ग्राम को 74 जोन में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक नग Intake well (55 MLD)-72%, एक नग WTP (44 MLD)- 80%, तथा वितरण प्रणाली 2329.00 किमी० के सापेक्ष 2118.00 किमी० तथा शिरोपरि जलाशय 74 नग के सापेक्ष 31 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 21 नग (76%-99%), 15 नग (51%-75%), 05 नग (26%-50%) एवं 02 (0%-25%) का कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2027 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।



अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(धर्मेन्द्र कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 4- जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 6- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 7- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 8- मेसर्स विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लि०. जोधपुर/प्रयागराज।

अधिशाली अभियन्ता

काम की धीमी प्रगति पर संस्था को जारी किया नोटिस


Jun 19, 2026 08:52 pm IST

Newsrap | हिन्दुस्तान, प्रयागराज

Preferred



प्रयागराज में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा और सीडीओ हर्षिका सिंह ने काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने वीपीआरपीएल संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया और गुणवत्ता की निरंतर जांच के निर्देश...



होम



फोटो

न्यूज़ ब्रीफ



शॉर्ट वीडियो



मोबाइल ऐप