



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
☎9473942735 ✉ee2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 2589 / W-13 / 324

दिनांक 30/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।


विषय: अमर उजाला अखबार में दिनांक 29.06.2026 को प्रकाशित खबर "कानपुर कुरसौली में 3 साल से नहीं बन पाई पानी की टंकी, कछुआ चाल से हो रहा निर्माण" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला अखबार में दिनांक 29.06.2026 को प्रकाशित खबर "कुरसौली में 3 साल से नहीं बन पाई पानी की टंकी, कछुआ चाल से हो रहा निर्माण" के माध्यम से लोधर और कुरसौली पेयजल योजना की खबर छपी गयी है। जिसमें लिखा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत कुरसौली गांव में आधी अधूरी पाइपलाइन बिछा दी गई। कुछ घरों में कनेक्शन भी दे दिए गए लेकिन 3 साल बीतने वाले हैं यहां पानी की टंकी का निर्माण कछुए की चाल की तरह हो रहा है। पानी की मोटर को चलाने के लिए सोलर पैनल लगवा दिए गए लेकिन पानी की टंकी न बन पाने के कारण आज तक गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

आपको अवगत कराना है कि उक्त लोधर एवं कुरसौली पेयजल योजना के अन्तर्गत लोधर ग्राम में उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे 02 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा। पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण है। एफ०एच०टी०सी० 486 नग के सापेक्ष 251 नग पूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए योजना में सीधे नलकूप के माध्यम से यथासंभव जलापूर्ति की जा रही है। योजना के समस्त अवशेष कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में जलापूर्ति किये जाने हेतु सम्बन्धित एजेंसी को निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
☎9473942735 ✉cc2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 2509 / W-13 / 324

दिनांक 30/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला अखबार में दिनांक 29.06.2026 को प्रकाशित खबर "कानपुर कुरसौली में 3 साल से नहीं बन पाई पानी की टंकी, कछुआ चाल से हो रहा निर्माण" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला अखबार में दिनांक 29.06.2026 को प्रकाशित खबर "कुरसौली में 3 साल से नहीं बन पाई पानी की टंकी, कछुआ चाल से हो रहा निर्माण" के माध्यम से लोधर और कुरसौली पेयजल योजना की खबर छापी गयी है। जिसमें लिखा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत कुरसौली गांव में आधी अधूरी पाइपलाइन बिछा दी गई। कुछ घरों में कनेक्शन भी दे दिए गए लेकिन 3 साल बीतने वाले हैं यहां पानी की टंकी का निर्माण कछुए की चाल की तरह हो रहा है। पानी की मोटर को चलाने के लिए सोलर पैनल लगवा दिए गए लेकिन पानी की टंकी न बन पाने के कारण आज तक गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

आपको अवगत कराना है कि उक्त लोधर एवं कुरसौली पेयजल योजना के अन्तर्गत लोधर ग्राम में उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे 02 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा। पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण है। एफ०एच०टी०सी० 486 नग के सापेक्ष 251 नग पूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए योजना में सीधे नलकूप के माध्यम से यथासंभव जलापूर्ति की जा रही है। योजना के समस्त अवशेष कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए समस्त घरों में जलापूर्ति किये जाने हेतु सम्बन्धित एजेंसी को निर्देशित कर दिया गया है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, कानपुर नगर।

for Salish
अधिशासी अभियन्ता

