



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ।
मा0 कांशीराम आवासीय कालोनी के पीछे, ग्राम-खेड़ा बुजुर्ग, बदायूँ-243601
e-mail – eejalnigambudaun@gmail.com

1/3

पत्रांक 2520 / JJM

/104

दिनांक- 03/07/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद- बदायूँ।

विषय- दिनांक- 24.06.2026 को दैनिक भास्कर समाचार में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक- 24.06.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "दम्मीनगर में सड़क मरम्मत पूरी हुई: जल जीवन मिशन से पानी मिलने का इंतजार जारी" के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है:-

1- विकास खण्ड- बिसौली की सराय बरौलिया पेयजल योजना:- सराय बरौलिया पेयजल योजना में वर्तमान तक पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवॉल, गृह संयोजन, पेयजल पाइप लाइन एवं सड़क पुनर्स्थापना के कार्य पूर्ण करा दिए हैं एवं योजना के अवर जलाशय के राइजिंग मेन का कार्य शेष है, जिस कारण ग्राम में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजलापूर्ति कराई जा रही है, जिसके सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म को निर्देशित कर अवर जलाशय के राइजिंग मेन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराकर ग्रामवासियों को नियमित रूप से पेयजलापूर्ति कराई जाएगी। फोटोग्राफ संलग्न।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अमित कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बदायूँ।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
- 6- मै0 पी0एन0सी0- एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, बदायूँ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता