



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: eepjn_cdfazabad@yahoo.co.in

पत्रांक 5163 / M-15 / 70

दिनांक 08/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "बेनीगददौपुर में 40.88 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी : ढाई साल बाद भी नलों में नहीं पहुंचा पानी, हैंडपंपों पर निर्भर ग्रामीण" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक बेनीगददौपुर में 40.88 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी : ढाई साल बाद भी नलों में नहीं पहुंचा पानी, हैंडपंपों पर निर्भर ग्रामीण" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में बेनी गददौपुर पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	बेनी गददौपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (250 किली०/ 12 मी०)	1 नग	पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	23.5 किमी०	21.6 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	वाउण्ट्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	605 नग	120 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा बेनी गददौपुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अयोध्या जनपद अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अयोध्या द्वारा जाना बाजार मार्ग के निर्माण के दौरान उक्त योजना अन्तर्गत लगभग 2.3 किमी० मेन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को क्षतिग्रस्त पाइप लाइन ठीक कराने हेतु अवगत किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्ष शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता



पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "बेनीगददौपुर में 40.88 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी : ढाई साल बाद भी नलों में नहीं पहुंचा पानी, हैंडपंपों पर निर्भर ग्रामीण" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक बेनीगददौपुर में 40.88 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी : ढाई साल बाद भी नलों में नहीं पहुंचा पानी, हैंडपंपों पर निर्भर ग्रामीण" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- तारुन में बेनी गददौपुर पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	बेनी गददौपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (250 किली०/ 12 मी०)	1 नग	पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	23.5 किमी०	21.6 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	605 नग	120 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- तारुन की ग्राम सभा बेनी गददौपुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अयोध्या जनपद अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अयोध्या द्वारा जाना बाजार मार्ग के निर्माण के दौरान उक्त योजना अन्तर्गत लगभग 2.3 किमी० मेन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को क्षतिग्रस्त पाइप लाइन ठीक कराने हेतु अवगत किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 5763 / M-15 / 70 दिनांक 08/07/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता