



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय E-Mail ID
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)
ee_cd_kannauj@yahoo.com
eecdupinkannauj@gmail.com



जल साक्षी

पत्रांक:- 1620 / कार्य-3 / 150 दिनांक:- 9/07/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “कन्नौज में ‘जल जीवन मिशन’ की विफलता: भरखरा की पानी की टंकी चार साल से अधूरी” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 08.07.2026 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर “कन्नौज में ‘जल जीवन मिशन’ की विफलता: भरखरा की पानी की टंकी चार साल से अधूरी” के शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड उमर्दा ग्राम पंचायत सुखी पेयजल योजना का कार्य फर्म मै० वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

ग्राम पंचायत सुखी (भरखरा) पेयजल योजना विकास खण्ड उमर्दा में बाउन्ड्रीवाल व पम्प हाउस का निर्माण गुणवत्तापूर्वक करा दिया गया है। अवर जलाशय का कार्य OHT Staging तक पूर्ण कराते हुए सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है। धनावंटन में विलम्ब के कारण योजना पर कार्य की प्रगति धीमी रही तथा योजना के समस्त कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.03.2027 कर दी गयी है। जल्द ही योजना के अवशेष कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराते हुए नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय

(ए० के० राव)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:- / दिनांक:-

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता