



कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती

पत्रांक 1638 /
सेवा में,

वि-15 / 105

दिनांक :- 13/07/26

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर संस्करण में प्रकाशित विषय अमारे भरिया में जल जीवन मिशन टंकी बनी शोपीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 12.07.2026 को दैनिक भास्कर संस्करण में प्रकाशित विषय "अमारे भरिया में जल जीवन मिशन टंकी बनी शोपीस" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जांच सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर द्वारा की गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम पंचायत अमारे भरिया पाइप पेयजल योजना में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा वी०पी०एल (जे०वी०) द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वर्तमान तक नलकूप, पम्प हाउस का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण है, उच्च जलाशय का निर्माण कार्य 85 प्रतिशत तक पूर्ण है। वितरण प्रणाली 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का कार्य 40 प्रतिशत तक किया जा चुका है तथा सोलर/डी०जी० अधिष्ठापन का कार्य अनारम्भ है। उक्त योजना में अवशेष कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर तथा मेन लाइन को पम्प हाउस से जोड़कर नियमित जलापूर्ति शुरू करा दी जायेगी, की सूचना कार्यदायी फर्म द्वारा कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(मोहम्मद इमरान)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (गो.क्षे.), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती

पत्रांक 1638 /
सेवा में,

वि-15 / 105

दिनांक :- 13/07/26

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर संस्करण में प्रकाशित विषय अमारे भरिया में जल जीवन मिशन टंकी बनी शोपीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 12.07.2026 को दैनिक भास्कर संस्करण में प्रकाशित विषय "अमारे भरिया में जल जीवन मिशन टंकी बनी शोपीस" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जांच सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर द्वारा की गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम पंचायत अमारे भरिया पाइप पेयजल योजना में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा वी०पी०एल (जे०वी०) द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वर्तमान तक नलकूप, पम्प हाउस का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण है, उच्च जलाशय का निर्माण कार्य 85 प्रतिशत तक पूर्ण है। वितरण प्रणाली 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का कार्य 40 प्रतिशत तक किया जा चुका है तथा सोलर/डी०जी० अधिष्ठापन का कार्य अनारम्भ है। उक्त योजना में अवशेष कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर तथा मेन लाइन को पम्प हाउस से जोड़कर नियमित जलापूर्ति शुरू करा दी जायेगी, की सूचना कार्यदायी फर्म द्वारा कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मोहम्मद इमरान)

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (गो.क्षे.), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता