

संदर्भ : दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 23.06.2026 को प्रकाशित समाचार

👉 "मुस्तफाबाद मलऊर में चार साल बाद भी शुरू नहीं हुई जलापूर्ति "

👉 उप-शीर्षक : मुस्तफाबाद मलऊर में जल जीवन मिशन योजना पर ग्रामीणों ने की शिकायत

"वर्ष 2023 में शुरू हुआ था टंकी का निर्माण"

📌 1. योजना का परिचय

➡ समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ जल जीवन मिशन (फेज-2) के अन्तर्गत संचालित मुस्तफाबाद मलऊर पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

🔧 2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :

- ✓ 01 नग अवर जलाशय - 150 KL क्षमता
- ✓ 01 नग ट्यूबवेल
- ✓ 01 नग पम्प हाउस
- ✓ 7.10 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- ✓ 353 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)

3. निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

- ➔ अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➔ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ कुल 7.10 के सापेक्ष 6.6 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➔ अब तक 353 के सापेक्ष 100 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

4. पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग कार्य

- ➔ वर्तमान में पाइपलाइन बिछाने ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
- ➔ पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन सड़कों को खोदा गया था, उन्हें मोटरेबल (आवागमन योग्य) कर दिया गया है।
- ➔ पाइपलाइन टेस्टिंग एवं ज्वाइंटिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की स्थाई मरम्मत करा दी जायेगी।
- ➔ अवशेष कार्यों को दिसंबर 2026 तक शीघ्र पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी।