



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1247 / कार्य-०४ / 218

दिनांक -15/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में प्रकाशित शीर्षक "एकडंगा में जल जीवन मिशन की टंकी
अधूरी: 4 साल बाद भी अधूरा काम, दो गांवों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में "एकडंगा में जल जीवन मिशन की टंकी
अधूरी: 4 साल बाद भी अधूरा काम, दो गांवों में पेयजल संकट शीर्षक से प्रकाशित खबर के
अन्तर्गत पेयजल योजना सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि एकडंगा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का
निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० ऋत्विक्-कोया(जेवी) प्रा०लि०
द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करा लिया गया
है। शिरोपरि जलाशय 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 5.974 कि०मी० के सापेक्ष 5.021कि०मी० एवं 494 नग
गृह संयोजन के सापेक्ष 200 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर
शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुए पेयजल योजना
से जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० ऋत्विक्-कोया(जेवी) प्रा०लि०, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि आपके
योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता