



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1246 / कार्य-०८ / 219

दिनांक -15/07/2021

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी: सलेमपुर के कई गांवों में सूखी टोटियां, अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में।"

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में "जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी: सलेमपुर के कई गांवों में सूखी टोटियां, अधूरे निर्माण शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत पेयजल योजना सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि चेतो ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत नलकूप व बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पम्प हाऊस 70 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय 37 प्रतिशत, पाइप लाइन 2.320 कि०मी० के सापेक्ष 1.695कि०मी० एवं 221 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 140 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुए पेयजल योजना से जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि आपके योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता