



उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

132ए, सिविल लाइन्स, इटावा

नियर पक्का तालाब दौराहा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक २९३४ /

W 23

/ ५५

दिनांक : 15/07/2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14.07.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "नगला खांद में 'हर घर जल' योजना अधूरी: पानी की टंकी का निर्माण रुका, ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14.07.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "नगला खांद में 'हर घर जल' योजना अधूरी: पानी की टंकी का निर्माण रुका, ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे" की प्रकाशित खबर की आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा के ग्राम पुरावली पेयजल योजना की है, जो जल जीवन मिशन फेज-3 कार्यक्रम से आच्छादित है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम नगला खांद में अवर जलाशय ग्राउण्ड लेवल तक, बाउण्ड्रीवाल पूर्ण, फिनिशिंग का कार्य शेष है। प्रस्तावित पाइपलाइन 12.084 किमी० के सापेक्ष 11.607 किमी० बिछाई जा चुकी है। लगभग 1.5 वर्ष से धनाभाव के कारण कार्य बाधित है, धनावंटन उपरान्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी। योजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2027 है, निर्धारित समय सीमा में योजना से जलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के०के० प्रजापति)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता



