



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैंड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 3456 / न्यूज कटिंग / 140 दिनांक 01/07/26

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- जनपद सम्मल के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक 01.07.2026) में अमर उजाला में
प्रकाशित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (01.07.2026) में प्रकाशित न्यूज
कटिंग, अधोहरताक्षरी को Whatsapp के माध्यम से इस खण्ड को प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से
सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-
अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हैड लाइन	आख्या
"550 गांवों में सड़क मरम्मत का काम पूरा होने का दावा.... धरातल पर टूटी पड़ी सड़के"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 556 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 860) में 860 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 575 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 559 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 151 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 93.52 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। ➤ हरसिंहपुर पेयजल योजना (ग्राम शफातनगर) में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त योजना में बोरिंग का कार्य पूर्ण पम्प हाउस कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 7.79 कि०मी० के सापेक्ष 7.34 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 798 नग के सापेक्ष 186 नग पूर्ण पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेबल कर दिया गया है।

4/ BE

➤ सुल्हापुर भव चर्फ नारापुर योजना वि०ख० असमोली में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वॉल्टेजीवाल का कार्य 86 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 11.54 कि०मी० के सापेक्ष 6.33 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 672 नग के सापेक्ष 380 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ टांडा योजना वि०ख० असमोली में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, पाइप लाइन 8.53 कि०मी० के सापेक्ष 8.05 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 626 नग के सापेक्ष 610 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मरम्मत करा दी गयी है।

➤ बुकनाला योजना वि०ख० असमोली में योजना के अन्तर्गत रागरत कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर दिनांक 23.09.2021 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दी गयी थी। वर्तमान में योजना के अन्वेषण एवं संचालन हेतु शासन से सूचीबद्ध फर्म M/S OMIL-JWIL (JV), NEW DELHI द्वारा मरम्मत कार्य की डी०पी०आर० तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी गयी है।

➤ मतावल पट्टी जग्गू योजना वि०ख० असमोली में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 2nd ब्रेस तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 8.78 कि०मी० के सापेक्ष 7.38 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 570 नग के सापेक्ष 490 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ बेला पट्टी जग्गू योजना वि०ख० असमोली में मैसर्स पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन 11.15 कि०मी० के सापेक्ष 11.04 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 891 नग के सापेक्ष 612 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ करकौरा योजना वि०ख० रजपुरा में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य फुल स्टेजिंग तक पूर्ण, वॉल्टेजीवाल का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 6.15 कि०मी० के सापेक्ष 3.55 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 730 नग के सापेक्ष 50 नग पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ बिकमपुर ताहरपुर पेयजल योजना में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे है। शिरोपरि जलाशय का कार्य अवशेष, पम्प हाउस का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण वॉल्टेजीवाल का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण पाइप लाइन का कार्य 9.94 कि०मी० के सापेक्ष 7.37 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 800 नग के सापेक्ष 155 नग पूर्ण। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

pe

➤ चन्दनकटी मौजा पेयजल योजना वि०ख० बहजोई में M/S NKG-PRIMUS, JV, NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे है। शिरोपरि जलाशय का कार्य ग्राउंड लेवल तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण चैंचड़ीवाल का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण पाइप लाइन का कार्य 5.98 कि०मी० के सापेक्ष 5.24 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 460 नग के सापेक्ष 45 नग पूर्ण। पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

➤ वारीपुर भमरौआ योजना वि०ख० सम्मल में मैसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेबी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे है। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य फुल स्टेजिंग तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत, पाइप लाइन 7.96 कि०मी० के सापेक्ष 6.50 कि०मी० पूर्ण, गृह जल संयोजन का कार्य 932 नग के सापेक्ष 440 नग पूर्ण एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़को को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है।

जनपद में बिछाई गयी पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त अस्थाई/मोटरेवल किये गये मार्गों को स्थायी रूप से मरम्मत कर दिया जायेगा। उक्त समस्त योजनाओं के कार्य निर्माणाधीन है, जिन्हें जल सार्थी एप पर कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शीघ्र ही रजिस्टर कर दिया जायेगा। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दी गयी है।

भवदीय

(मुजीब अहमद)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्मल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद सम्मल।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, सम्मल।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
- 7- समस्त अनुबन्धित फर्मों को इस निर्देश के साथ कि उक्त पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कराते हुये रास्तों की स्थाई रूप से मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता

ews: 550 गावा म सड़क मरम्मत का काम पूरा हान का दावा..

टूटी पड़ीं सड़कें

Wed, 01 Jul 2026 02:35 AM IST



संभल। जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 860 गांवों में से 723 में कार्य निर्माणाधीन है। दावा किया जा रहा है कि 550 गांवों में सड़क मरम्मत का कार्य 100 फीसदी पूरा हो चुका है, लेकिन धरातल पर तस्वीर अलग नजर आ रही है। अधिकांश गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों में आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

समोली ब्लॉक क्षेत्र के गांव शफातनगर, बेला समेत कई गांव इसकी बानगी हैं। जबकि विभागीय अधिकारियों ने 22 मई की समीक्षा बैठक में 25 न तक सड़क मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।

मवार को मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर संज्ञा दिया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कें दुरुस्त कराने और लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

नपद में जल जीवन मिशन का कार्य तीसरे चरण में चल रहा है। इस चरण में ट्यूबवेल, पंप हाउस, ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, सौर ऊर्जा प्लांट, रेलू नल कनेक्शन और सड़क मरम्मत समेत करीब 90 फीसदी कार्य पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है। वहीं 860 में से 575 गांवों में नियमित आपूर्ति भी बताई जा रही है।

वाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में असमोली ब्लॉक के शफातनगर, बेला, मुबारकपुर बंद, खासपुर, मतावली पट्टी जगू, टांडाकोठी, बुकनाला और लहापुर बंद उर्फ दारापुर समेत कई गांवों में सड़कें टूटी मिलीं और निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। इसी तरह रजपुरा, पवांसा, बहजोई और संभल ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों में भी सड़क मरम्मत अधूरी है।

0000

ह बोले लोग

वि में सड़कें टूटी हुई हैं। कई साल से समस्या है। ठीक कराने के लिए प्रयास भी किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तो समस्या और बढ़ जाएगी।

रही है। सड़कें भी टूटी हुई हैं। आवागमन में मुश्किल हो रही है। कई बार सड़क को सही कराए जाने की मांग
सकी है।

गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं। कई बार इन्हें सही कराने के लिए शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द ही सड़क
जाए, ताकि बारिश में समस्या न हो।

वीर शर्मा, अखवंदपुर

व में सड़क टूटी हुई है। मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित है। बारिश के दौरान निकलना दुश्वार हो जाता है। हादसे होने का डर बना र
जल्द ही सड़क की मरम्मत कराई जाए।