



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eerpalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2463, काम-2, 147

दिनांक: 17/07/2026

द्वारा ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के शीर्षक "जल जीवन मिशन: 6 माह से ठप जलापूर्ति: कोहरवलिया गांव में ओवरहेड टैंक से नहीं मिल रहा शुद्ध पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोहरवलिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद टयूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 325 किली०/12 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 80 प्रतिशत हुआ है, 13.05 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य पूर्ण है तथा आंशिक टेरिटिंग कार्य अवशेष है एवं 1328 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है। उक्त योजना से 04 टोलो के सामेक्ष 02 टोलो में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा शेष 02 टोलो में कुछ स्थानों पर हार्डवे क्रसिंग का कार्य अवशेष होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसे आगामी 15 दिवस में पूर्ण करते हुये पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।

✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311



पत्रांक 2463, स्थाप-2, 147

दिनांक: 17/07/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के शीर्षक "जल जीवन मिशन: 6 माह से ठप जलापूर्ति: कोहरवलिया गांव में ओवरहेड टैंक से नहीं मिल रहा शुद्ध पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोहरवलिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लांट सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 325 किली०/12 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 80 प्रतिशत हुआ है, 13.05 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य पूर्ण है तथा आंशिक टेस्टिंग कार्य अवशेष है एवं 1328 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है। उक्त योजना से 04 टोलो के सापेक्ष 02 टोलो में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा शेष 02 टोलो में कुछ स्थानों पर हाईवे क्रॉसिंग का कार्य अवशेष होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसे आगामी 15 दिवस में पूर्ण करते हुये पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता





Latitude: 26.806577
Longitude: 84.043771
Elevation: 109.85±16.7 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 18-07-2026 13:19
Note: koharwaliya

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 26.80691
Longitude: 84.042925
Altitude: 42.5±49.5 m
Accuracy: 116.1 m
Time: 18-07-2026 13:18
Note: koharwaliya

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 26.808217
Longitude: 84.04226
Elevation: 107.75±1.56 m
Accuracy: 9.038 m
Time: 18-07-2026 13:25
Note: koharwaliya

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 26.807195
Longitude: 84.043077
Elevation: 89.85±109.0 m
Accuracy: 7.635 m
Time: 17-07-2026 16:33
Note: koharwaliya

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner