



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ ee@uralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2477, कीफ 21, 1565

दिनांक: 17/07/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण धीमा, ग्रामीण नाराज कुशीनगर के चितहा में कार्य में देरी से असंतोष" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन चितहा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट सोलर सहित प्रस्तावित था, जिसका सोलर कार्य अवशेष है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 375 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य 90 प्रतिशत हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका गेट का कार्य अवशेष है, 21.89 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 18 किमी० हुआ है तथा आंशिक टेस्टिंग कार्य अवशेष है एवं 1207 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 90 प्रतिशत हुआ है। आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eeryalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2477, कोप-2, 1565

दिनांक: 17/07/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण धीमा, ग्रामीण नाराज कुशीनगर के चितहा में कार्य में देरी से असंतोष" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत निर्माणाधीन चितहा ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद टयूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका सोलर कार्य अवशेष है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 375 किली०/18 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य 90 प्रतिशत हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका गेट का कार्य अवशेष है, 21.89 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य लगभग 18 किमी० हुआ है तथा आंशिक टेरिटिंग कार्य अवशेष है एवं 1207 नम गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य लगभग 90 प्रतिशत हुआ है। आगामी 01 माह में उक्त योजना के उपरोक्त अवशेष कार्य पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।


अधिशासी अभियन्ता



भक्षांश: 27.006963
देशान्तर: 83.917922
उन्नयन: 104.36±13.4 m
सटीकता: 3.266 m
समय: 20-07-2026 15:15
सोट: scheme- chitaha
block- vishunpura

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 27.006946
Longitude: 83.917961
Elevation: 94.35±18.9 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 04-06-2026 12:49
Note: block -vishunpura
scheme -chitaha

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner