



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गेट न०-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001



डाउनलोड
जल सारथी ऐप

दूरभाष :- +91 9473941981, ई०मेल :- eejalgraminbanda@gmail.com

पत्रांक :- 663 / W-08 / 32

दिनांक :- 23 / 07 / 2026

सेवा में,

अपर जिला सूचना अधिकारी,
बाँदा।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा / चित्रकूट संस्कारण के दिनांक 21.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर आयुक्त नाराज के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा / चित्रकूट संस्कारण के दिनांक 21.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर आयुक्त नाराज के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन (फेज-01) के अन्तर्गत 02 नग पेयजल योजनाएं क्रमशः खटान ग्राम समूह पेयजल योजना एवं अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना संचालित है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- खटान ग्राम समूह पेयजल योजना:- विकासखण्ड कमासिन, बिसण्डा, महुवा एवं नरैनी में संचालित खटान ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत 342 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इण्टेकवेल क्षमता 16 एम०एल०डी०, 01 नग डब्ल्यू०टी०पी० क्षमता 158 एम०एल०डी०, 116 नग अवर जलाशय, 39 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 4215 किमी० पाइपलाइन व 127889 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही है एवं वर्तमान तक 324 नग ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी पूर्ण कराई जा चुकी है, अवशेष कार्यों को जुलाई 2026 तक पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है।

2- अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना:- विकासखण्ड तिंदवारी, जसपुरा, बड़ोखर खुर्द एवं बबेरू में संचालित अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत 202 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इण्टेकवेल क्षमता 106 एम०एल०डी०, 01 नग डब्ल्यू०टी०पी० क्षमता 106 एम०एल०डी०, 80 नग अवर जलाशय, 13 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 2582 किमी० पाइपलाइन व 82266 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य पूर्ण कर 202 नग ग्रामों में पेयजलापूर्ति संचालित है एवं योजना माह-मार्च 2025 से 10 वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण में है।

यहां यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना की समयावधि दिसम्बर 2028 तक बढ़ा दी गई है, माह जुलाई 2024 से केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हुई है, योजना से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जल सारथी मोबाइल एप एवं टोल-फ्री नंबर 1800-1212-164 पर पंजीकृत की जा सकती है। विभाग समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
6. आयुक्त महोदय, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा।
7. जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
9. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

गेट न०-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़,
बाँदा, पिनकोड-210001



दूरभाष :- +91 9473941981, ई०मेल :- ccjalgraminbanda@gmail.com

पत्रांक :- 663 / W-08 / 32

दिनांक :- 23/07 / 2026

सेवा में,

अपर जिला सूचना अधिकारी,
बाँदा।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा / चित्रकूट संस्कारण के दिनांक 21.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर आयुक्त नाराज के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा / चित्रकूट संस्कारण के दिनांक 21.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर आयुक्त नाराज के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन (फेज-01) के अन्तर्गत 02 नग पेयजल योजनाएं क्रमशः खटान ग्राम समूह पेयजल योजना एवं अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना संचालित है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1- खटान ग्राम समूह पेयजल योजना:- विकासखण्ड कमासिन, बिसण्डा, महुवा एवं नरैनी में संचालित खटान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 342 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इण्टेकवेल क्षमता 16 एम०एल०डी०, 01 नग डब्ल्यू०टी०पी० क्षमता 158 एम०एल०डी०, 116 नग अवर जलाशय, 39 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 4215 किमी० पाइपलाइन व 127889 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही है एवं वर्तमान तक 324 नग ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी पूर्ण कराई जा चुकी है, अवशेष कार्यों को जुलाई 2026 तक पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है।

2- अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना:- विकासखण्ड तिंदवारी, जसपुरा, बड़ोखर खुर्द एवं बबेरु में संचालित अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 202 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इण्टेकवेल क्षमता 108 एम०एल०डी०, 01 नग डब्ल्यू०टी०पी० क्षमता 106 एम०एल०डी०, 80 नग अवर जलाशय, 13 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 2582 किमी० पाइपलाइन व 82266 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य पूर्ण कर 202 नग ग्रामों में पेयजलापूर्ति संचालित है एवं योजना माह-मार्च 2025 से 10 वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण में है।

यहां यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना की समयावधि दिसम्बर 2028 तक बढ़ा दी गई है, माह जुलाई 2024 से केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हुई है, योजना से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जल सारथी मोबाइल एप एवं टोल-फ्री नंबर 1800-1212-164 पर पंजीकृत की जा सकती है। विभाग समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
6. आयुक्त महोदय, चित्रकूट घाम मण्डल, बाँदा।
7. जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
9. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता