



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्राम),

सिद्धार्थनगर



Mob No-9473942704

Email ID- upjnsiddharthnagar@upjn.co.in

पत्रांक
सेवा में,

1335 / 307-18 / 423

दिनांक 24-7-2026

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- गेगटा में जल जीवन मिशन टंकी का निर्माण उप: सिद्धार्थनगर में महीनों से रुका काम, ग्रामीणों में नाराजगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 23.07.2026 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित संन्दर्भ "गेगटा में जल जीवन मिशन टंकी का निर्माण उप: सिद्धार्थनगर में महीनों से रुका काम, ग्रामीणों में नाराजगी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गेगटा पाइप पेयजल योजना का कार्य फेज-5 अन्तर्गत मेसर्स जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०) द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उक्त पेयजल योजना में नलकूप का कार्य 100 प्रतिशत वितरण प्रणाली का कार्य 6273 मी० के सापेक्ष 3205 मी०, बाउन्ड्रीवाल का कार्य 85 प्रतिशत एवं शिरोपरि जलाशय का कार्य 60 प्रतिशत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। फर्म का भुगतान विगत 18 माह से लम्बित होने के कारण योजना का कार्य प्रभावित हुआ है। दिनांक 23.07.2026 को खण्ड के जूनियर इंजीनियर श्री ज्योतिष चौधरी, फर्म के इंजीनियर श्री सुमित कुमार एवं श्री विकास भारती की उपस्थिति में योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोंपरान्त फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पेयजल योजना का 15 दिन में प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक किया गया।

उक्त पेयजल योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को कार्य प्रारम्भ कराते हुये कार्य स्थल का फोटोग्राफ सहित खण्ड कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

संलग्नक:- जू०ई० की आख्या रिपोर्ट।

भवदीय

(संजय कुमार जायसवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
- 4- श्री अमर बहादुर, सहायक अभियन्ता।
- 5- श्री ज्योतिष चौधरी, जू०ई०।

अधिशासी अभियन्ता

