



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक 6125 / M-15 / 73

दिनांक 28/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) द्वारा विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रसारित वीडियो के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) द्वारा प्रसारित वीडियो के सम्बन्ध अवगत कराना है कि विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	रुरु खास पेयजल योजना	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (300 किली०/12 मी०)	1 नग	निर्माण कार्य पूर्ण, पेंटिंग शेष।
4.	वितरण प्रणाली	23.06 किमी०	21.31 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	निर्माण कार्य पूर्ण, पेंटिंग शेष।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	अपूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	768 नग	245 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अवशेष कार्य मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०आई०पी०एल०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ccupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) द्वारा विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रसारित वीडियो के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) द्वारा प्रसारित वीडियो के सम्बन्ध अवगत कराना है कि विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	रुरु खास पेयजल योजना	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (300 किली०/12 मी०)	1 नग	निर्माण कार्य पूर्ण, पेंटिंग शेष।
4.	वितरण प्रणाली	23.06 किमी०	21.31 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	निर्माण कार्य पूर्ण, पेंटिंग शेष।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	अपूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	768 नग	245 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- हरिगटनगंज में रुरु खास पेयजल योजना अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अवशेष कार्य मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 6125 / M-15 / 73 दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०आई०पी०पी०एल०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता