



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1342 / कार्य-08 / 248

दिनांक - 31.07.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:—समाचार पत्र “दैनिक भाष्कर” में प्रकाशित शीर्षक “जल जीवन मिशन की टंकी का कार्य अधूरी: भलुअनी के सोनाड़ी में वर्षों बाद भी पेयजल का इंतजार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र “दैनिक भाष्कर” में “जल जीवन मिशन की टंकी का कार्य अधूरी भलुअनी के सोनाड़ी में वर्षों बाद भी पेयजल का इंतजार” शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत पेयजल योजना हेतु पेयजल आपूर्ति संचालित कराने सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सोनाड़ी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे0 एल0सी0 इन्फ्रा द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत नलकूप, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय 90 प्रतिशत, पम्प हाऊस 90 प्रतिशत व पाइप लाइन 14.30 कि0मी0 के सापेक्ष 11.2 कि0मी0 एवं 840 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 350 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुए पेयजल योजना से जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

भवदीय

(अखिल आनन्द)

अधिशायी अभियन्ता

पृ0 सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा0अभि0/जूनि0इंजी0।
2. PM मे0 एल0सी0 इन्फ्रा को योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता