



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

eeedupjnkannauj@gmail.com

पत्रांक:- 1168 / 07721-3 / 104 दिनांक:- 30/05/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर “जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर डीएम सख्त” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 30.05.2026 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर “जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर डीएम सख्त” के शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फर्म मैसर्स वी०एस०ए० को आवंटित 128 नग योजनाओं की समीक्षा दिनांक 30.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया जिसमें से मात्र 13 नग योजनाओं का कार्य ही पूर्ण पाया गया एवं 115 योजनाओं पर महज 10 योजना पर कार्य निर्माणाधीन पाया गया तथा शेष में कार्य बन्द पाया गया। जिस कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा अत्यन्त रोष प्रकट किया गया है। 76 गांव जहाँ पाइप लाइन लगभग पूर्ण है परन्तु पाइप लाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग फर्म द्वारा न करवाने के कारण जलापूर्ति चालू नहीं हो पाई है तथा शेष बचे हुए सड़क पुनर्स्थापना का कार्य जल्द ही कराने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया है।

उक्त फर्म पर पूर्व में कार्यवाही के रूप में उच्चाधिकारियों द्वारा 2% निर्धारित क्षतिपूर्ति (liquidity damage) लगाया जा चुका है तथा वर्तमान में भी सुस्त रफ्तार होने के कारण खण्ड के पत्रांक संख्या 1173/FHTC – KNJ/29 दिनांक 21.05.2026 द्वारा 1% निर्धारित क्षतिपूर्ति (liquidity damage) लगाने हेतु फर्म को चेतावनी दी गयी है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वी० पी० सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता