



**खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
पावर हाउस रोड, मैनपुरी**

Email ID- upjnrmmainpuri@upjn.co.in

पत्र सं०- 1763/ जल जीवन मिशन/ उ०प्र०

दि० 1-6-2026

सेवा में,

मुख्य अभियंता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

दैनिक भास्कर समाचार पत्र संस्करण में दिनांक 29.05.2026 को प्रकाशित "लालापुर में जल जीवन मिशन टंकी से सोलर पैनल चोरी निर्माणाधीन पानी की टंकी से कीमती उपकरण गायब पुलिस जाँच में जुटी " शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मल्लामई ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या निम्नवत है-

योजनान्तर्गत मल्लामई ग्राम पेयजल योजना (स्वीकृत लागत 460.90 लाख) में 01 ग्राम पंचायत- मल्लामई सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 1 नग अवर जलाशय, 2 नग नलकूप, 2 नग पम्प हाउस, 1 नग बाउण्ड्री वाल एवं वितरण प्रणाली 22.82 किमी० एवं 970 नग एफ०एच०टी०सी० प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2 नग नलकूप, 1 नग बाउण्ड्री वाल, एवं 1 नग पम्प हाउस, 01 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है एवं 1 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है वितरण प्रणाली 17.00 किमी० बिछाई जा चुकी है एवं 650 घरों को पेयजल गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। योजना पर भौतिक प्रगति 76.08 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान तक वित्तीय प्रगति 56.60 प्रतिशत है।

योजना पर 12 सोलर अधिष्ठान का कार्य मै० एन०सी०सी० लि० के द्वारा कराया गया। 10 नग सोलर पैनल दिनांक 29.05.2026 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसकी FIR मै०एन०सी०सी० लि० द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। मुख्य उपकरणों के गायब एवं प्लेट टूटने से पेयजल योजना पर जलापूर्ति वर्तमान में बाधित है। साथ ही एन०सी०सी० लि० को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना पर तत्काल प्रभाव से चोरी किये गये सोलर पैनल की जगह पर नई सोलर पैनल लगाते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ करायें। जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जना सम्भव हो सकें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिसासी अभियंता

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
6. श्री सूरजभान सिंह, सहायक अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संयुक्त महाप्रबन्धक मै० एन०सी०सी० लि० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियंता

मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र के लालापुर गांव में 'जल जीवन मिशन' के तहत बन रही पानी की टंकी से अज्ञात चोरों ने सोलर पैनल और अन्य कीमती उपकरण चुरा लिए हैं। इस घटना से परियोजना की इलेक्ट्रॉनिक लाइन ठप हो गई है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।

कार्यदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड कंपनी के चौकीदार ने बेबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। लालापुर निवासी चौकीदार सनोज कुमार पुत्र श्यामसिंह यादव ने बताया कि वह निर्माण स्थल पर तैनात है।

उनके अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने रात में धावा बोलकर एक सोलर प्लेट पूरी तरह से चुरा ली। इसके अतिरिक्त, वहां लगी आठ अन्य सोलर प्लेटों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। चोर सोलर प्लेट के अलावा केबल और जेनरेटर का 'डायनेमो यंत्र' भी अपने साथ ले गए।

मुख्य उपकरणों के गायब होने और प्लेटों के टूटने से पानी की टंकी की इलेक्ट्रॉनिक लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे पानी की टंकी का निर्माण कार्य और अन्य संबंधित सरकारी काम बाधित हो रहे हैं।

चौकीदार ने 30 मई को पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दैनिक भास्कर समाचार पत्र संस्करण में दिनांक 29.05.2026 को प्रकाशित "लालापुर में जल जीवन मिशन टंकी से सोलर पैनल चोरी निर्माणधीन पानी की टंकी से कीमती उपकरण गायब पुलिस जाँच में जुटी" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मल्लामई ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या निम्नवत है-

योजनान्तर्गत मल्लामई ग्राम पेयजल योजना (स्वीकृत लागत 460.90 लाख) में 01 ग्राम पंचायत- मल्लामई सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 1 नग अवर जलाशय, 2 नग नलकूप, 2 नग पम्प हाउस, 1 नग बाउण्ड्री वाल एवं वितरण प्रणाली 22.82 किमी० एवं 970 नग एफ०एच०टी०सी० प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2 नग नलकूप, 1 नग बाउण्ड्री वाल, एवं 1 नग पम्प हाउस, 01 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण है एवं 1 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है वितरण प्रणाली 17.00 किमी० बिछाई जा चुकी है एवं 650 घरों को पेयजल गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। योजना पर भौतिक प्रगति 76.08 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान तक वित्तीय प्रगति 56.60 प्रतिशत है।

योजना पर 12 सोलर अधिष्ठान का कार्य मै० एन०सी०सी० लि० के द्वारा कराया गया। 10 नग सोलर पैनल दिनांक 29.05.2026 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसकी FIR मै०एन०सी०सी० लि० द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। मुख्य उपकरणों के गायब एवं प्लेट टूटने से पेयजल योजना पर जलापूर्ति वर्तमान में बाधित है। साथ ही एन०सी०सी० लि० को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना पर तत्काल प्रभाव से चोरी किये गये सोलर पैनल की जगह पर नई सोलर पैनल लगाते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ करायें। जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जना सम्भव हो सकें।

अधिशाली अभियंता



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S) ...

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मैनपुरी

P.S. (थाना): बेवर

Year (वर्ष): 2026

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0284

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 30/05/2026 14:45

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(3)
2	भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003	136

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day गुरुवार
(दिन):

Date From 28/05/2026
(दिनांक से):

Date To 28/05/2026
(दिनांक तक):

Time Period पहर 1
(समय अवधि):

Time From 00:00 बजे
(समय से):

Time To 00:00 बजे
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 30/05/2026
(दिनांक):

Time (समय): 14:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 041
(प्रविष्टि सं.):

Date & Time 30/05/2026 14:45 बजे
(दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. उत्तर - पश्चिम, Beat No.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): 03 किमी (बीट सं.):

(b) Address ग्राम लालापुर मे बनी पानी की, टंकी पर थाना बेवर
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.

District(State)

(थाना का नाम):

(ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सनोज कुमार

(b) Father's Name (पिता का नाम): श्री श्यामसिंह यादव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	लालापुर, बेवर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	लालापुर, बेवर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8273342985

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

वादी द्वारा तहरीर देरी से देना

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	--

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी.....सेवा मे श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना बेवर जिला मेनपुरी महोदय निवेदन है कि प्रार्थी सनोज कुमार पुत्र श्री श्यामसिंह यादव निवासी लालापुर का रहने वाला हूँ। ग्राम लालापुर मे भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। मे वहाँ पर चौकिदार के पद पर नियुक्त हूँ। यह कार्य NCC लिमिटेड कम्पनी द्वारा कार्य किया जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रनिक/ऊर्जा के स्रोत के सोलर पैनल भी लगा है। दिनांक 28/5/2026 की रात मे सोलर प्लेट 10 वहाँ से गायब है तथा 8 प्लेट क्षतिग्रस्त कर दी गई है। तथा केबिल व जनेटूर का डाइमनो यंत्र भी गायब है। जिससे इलेक्ट्रनिक लाइन प्रभावित है। और अन्य कार्य भी प्रभावित है। सूचना दे रहा हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी (सनोज कुमार) प्रार्थी सनोज कुमार पुत्र श्री श्यामसिंह यादव निवासी लालापुर थाना बेवर जनपद मेनपुरी मो0 8273342985 नोट मे सीसी

773 अरविन्द कुमार प्रमाणित करता हूँ कि टाइपशुदा तहरीर की नकल शिवाय टैक्निकल
ट्रुटि के कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of
offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का
तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up
the investigation: (प्रकरण दर्ज किया
गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Vinay Kumar
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank SI (Sub-Inspector
(पद):

No. 902230488 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District

(थाना):

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly
recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और
एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

- 14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):
- 15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name ANIL KUMAR SINGH

Rank I (Inspector)

No. 912032221

