



अधिशाली अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

N.H., 28 पैडलेगंज चौराहा, गोरखपुर-273001

पत्रांक 1056 /एम-20 / 624

दिनांक:- 02-06-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोरखपुर।

विषय: इस्माईलपुर टेंगरी(ग्राम समूह पेयजल योजना), विकास खण्ड उरुवा से संबंधित 'नेगेटिव न्यूज़' के संबंध में कृत कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 20 मई 2026 के ई-मेल के माध्यम से इस्माईलपुर टेंगरी(ग्राम समूह पेयजल योजना), विकास खण्ड उरुवा के संबंध में प्राप्त 'नेगेटिव न्यूज़' के निराकरण हेतु कृत कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) की अपेक्षा की गई है। उक्त के अनुक्रम में, संबंधित प्रकरण की वस्तुस्थिति तथा विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का अद्यतन विवरण निम्नवत है:

कार्य स्थल पर कराये गये कार्यों का विवरण(लक्ष्य/पूर्ति)		
क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य/पूर्ति
1	ओवरहेड टैंक(OHT)	100% पूर्ण हो चुका है।
2	पाइपलाइन विस्तार:	16.52 किमी के सापेक्ष 19.75 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
3	हाउस कनेक्शन	कुल 964 कनेक्शनों के निर्धारित के सापेक्ष वर्तमान में 927 कनेक्शन पूर्ण किये जा चुके हैं।
4	योजना पर निरन्तर पेयजल की आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में 2 स्थलों पर वितरण प्रणाली पाइप में लीकेज है, जिसे 2 दिवस में मरम्मत कर पूर्ण करा दिया जाएगा। लीकेज के कारण 20 घरों में जलापूर्ति बाधित है, शेष 907 घरों में जलापूर्ति की जा रही है।	

भवदीय,

(अखिल आनन्द)
अधिशाली अभियन्ता