

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)

औद्योगिक क्षेत्र संत कबीर नगर। -खलीलाबाद, जनपद,

cdsantkabirnagar@gmail.com - I.D: mai-E, -: mail I.D-E eeruralsknmail.com@,

पत्रांक

437

/

W-05

/38

दिनांक 03/06/2026

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक महोदय,

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

विषय - हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 01.06.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2026 हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "237.86 लाख की जल जीवन मिशन परियोजना अधर में लटकी" के संबंध में अवगत कराना है कि वि० ख०- नाथनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कठैचा पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, पम्प हाऊस एवं, बाऊण्डीवाल का कार्य 95 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 13.53 किमी० के सापेक्ष 7.45 किमी० तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 218 के सापेक्ष 55 नग पूर्ण है, कराये गये कार्यों के बीजकों का भुगतान लगभग 01 वर्ष से लम्बित है। जिसके कारण फर्म को आगे कार्य कराने में समस्या हो रही है, शासन द्वारा 90 प्रतिशत पूर्ण योजनाओं के बीजकों का ही भुगतान किया जा रहा है, अवशेष भुगतान प्राप्त होने पर फर्म द्वारा उक्त योजना के शेष कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।



भवदीय


(महेन्द्र राम)

अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. संबंधित सहायक अभियन्ता / जू० ई०।
6. कार्यदायी फर्म मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा० लि०, संतकबीरनगर।

अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)

औद्योगिक क्षेत्र संत कबीर नगर। - खलीलाबाद, जनपद,

edsantkabirnagar@gmail.com - I.D: mai-E, -: mail I.D-E eeruralskngmail.com@,

पत्रांक ५३७ / W-05 / 38

दिनांक 03/06/2026

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक महोदय,

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

विषय - हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 01.06.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2026 हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "237.86 लाख की जल जीवन मिशन परियोजना अधर में लटकी" के संबंध में अवगत कराना है कि वि०ख०- नाथनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कठैचा पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, पम्प हाऊस एवं, बाऊण्डीवाल का कार्य 95 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 13.53 किमी० के सापेक्ष 7.45 किमी० तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 218 के सापेक्ष 55 नग पूर्ण है, कराये गये कार्यों के बीजकों का भुगतान लगभग 01 वर्ष से लम्बित है। जिसके कारण फर्म को आगे कार्य कराने में समस्या हो रही है, शासन द्वारा 90 प्रतिशत पूर्ण योजनाओं के बीजकों का ही भुगतान किया जा रहा है, अवशेष भुगतान प्राप्त होने पर फर्म द्वारा उक्त योजना के शेष कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।



भवदीय

(महेन्द्र राम)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. संबंधित सहायक अभियन्ता / जू०इ०।
6. कार्यदायी फर्म मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा० लि०, संतकबीरनगर।

अधिशासी अभियन्ता

