



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfazabad@yahoo.co.in

पत्रांक 3553/ M-15 / 59

दिनांक 05.06.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 04.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा मया विकास खण्ड के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 04.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "अयोध्या में जल जीवन मिशन का कार्य अधूरा मया विकास खण्ड के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित ग्रामीण परेशान" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- मया बाजार में देवापुर एवं सेरवाघाट पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	देवापुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	पूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	24.496 किमी०	22.871 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	1125 नग	870 नग का कार्य पूर्ण।
8.	सड़क पुनर्स्थापना	3.20 किमी०	3.10 किमी०

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	सेरवाघाट पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	कार्य प्रगति पर है।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय	1 नग	अपूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	13.400 किमी०	10.158 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	अपूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	कार्य प्रगति पर है।
7.	गृह जल संयोजन	603 नग	480 नग का कार्य पूर्ण।
8.	सड़क पुनर्स्थापना	4.00 किमी०	3.70 किमी०

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- मया बाजार की ग्राम सभा देवापुर, भैरीपुर उपरहार, ईशापुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं सेरवाघाट पेयजल योजना में जमीनी विवाद होने के कारण कार्य बाधित है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान हो रहा है तथा कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित धन की उपलब्धता के आधार पर दिनांक 31.03.2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिसासी अभियन्ता