



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 953

/ कार्य-08 / 177

दिनांक - 06.06.2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में प्रकाशित शीर्षक "हर घर जल योजना 4 साल से अधूरी: पानी की टंकी, शोपीस बनी, ग्रामीण शुद्ध पेयजल से वंचित के सम्बन्ध में।"

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र "दैनिक भाष्कर" में "हर घर जल योजना 4 साल से अधूरी: पानी की टंकी शोपीस बनी, ग्रामीण शुद्ध पेयजल से वंचित शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत पेयजल योजना सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मधवापुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत नलकूप का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। बाउण्ड्रीवाल 70 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय 65 प्रतिशत, पाइप लाइन 9.70 कि०मी० के सापेक्ष 14.00 कि०मी० एवं 607 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 550 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत समस्त कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुए पेयजल योजना से जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

भवदीय

(अखिल आनन्द)

अधिकासी अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि आपके योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिकासी अभियन्ता