

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- मीडिया पर प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मीडिया पर प्रकाशित खबर 'बाराबंकी के मसौली में पानी को तरस रहे लोग: 3 साल पहले बनी थी पानी की टंकी, बोरिंग होने के बाद भी घरों तक नहीं पहुंचा पानी' के संदर्भ में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मसौली पेयजल योजना, विकास खण्ड मसौली में योजनान्तर्गत पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन-90 प्रति० एवं 1100 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदे गये रास्तों को अधिकांश जगह आवागमन हेतु बना दिया गया है। पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त समस्त रास्तों की स्थाई पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। धनाभाव के कारण योजना के कार्य प्रभावित हैं, धनावंटन होने के उपरान्त योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2026 तक अवशेष कार्य पूर्ण कराकर समस्त ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

साथ ही अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को दिसम्बर, 2028 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महोदय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री अजय रंजन, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जेवी) बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता