



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: eeupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in

पत्रांक 3774 / M-15 / 59

दिनांक ०९/०६/२०२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी में घटिया सामग्री का आरोप: रामपुर पुवारी में निर्माण से पहले ही दीवारें दरकी" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी में घटिया सामग्री का आरोप: रामपुर पुवारी में निर्माण से पहले ही दीवारें दरकी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- पूरा में रामपुर पुवारी पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	रामपुर पुवारी पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अनारम्भ।
3.	शिरोपरि जलाशय (250 किली०/14 मी०)	1 नग	स्टेजिंग का कार्य पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	16.96 किमी०	15.00 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	850 नग	650 नग का कार्य पूर्ण।
8.	जलकल परिसर विकास कार्य	1 नग	अपूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- पूरा की ग्राम सभा रामपुर पुवारी में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना पर समस्त निर्माण कार्य स्वीकृत डिजाइन व ड्राइंग के अनुसार संबंधित सहा०अभि०, जूनि०इंजी० एवं टी०पी०आई० की निगरानी में सम्पादित कराया जा रहा है। दैनिक भाष्कर (Digital) में प्रकाशित शिरोपरि जलाशय की फोटो किसी अन्य योजना का, जबकि रामपुर पुवारी पेयजल में शिरोपरि जलाशय के स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है (फोटोग्राफ संलग्न)।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी में घटिया सामग्री का आरोप: रामपुर पुवारी में निर्माण से पहले ही दीवारें दरकी" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी में घटिया सामग्री का आरोप: रामपुर पुवारी में निर्माण से पहले ही दीवारें दरकी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- पूरा में रामपुर पुवारी पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	रामपुर पुवारी पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अनारम्भ।
3.	शिरोपरि जलाशय (250 किली०/14 मी०)	1 नग	स्टेजिंग का कार्य पूर्ण।
4.	वितरण प्रणाली	16.96 किमी०	15.00 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पूर्ण।
7.	गृह जल संयोजन	850 नग	650 नग का कार्य पूर्ण।
8.	जलकल परिसर विकास कार्य	1 नग	अपूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- पूरा की ग्राम सभा रामपुर पुवारी में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना पर समस्त निर्माण कार्य स्वीकृत डिजाइन व ड्राइंग के अनुसार संबंधित सहा०अभि०, जूनि०इंजी० एवं टी०पी०आई० की निगरानी में सम्पादित कराया जा रहा है। दैनिक भाष्कर (Digital) में प्रकाशित शिरोपरि जलाशय की फोटो किसी अन्य योजना का, जबकि रामपुर पुवारी पेयजल में शिरोपरि जलाशय के स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है (फोटोग्राफ संलग्न)।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 3774 / M-15 / 59 दिनांक 09/06/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता