



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,

फतेहपुर-212601

पत्रांक :
सेवा में,

1121 / M-7

167

दिनांक : 10-06-2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- सोनारी गांव में बिजली पानी का गहराया संकट: एक माह में दो बार फुंका ट्रांसफार्मर, जल जीवन मिशन की टंकी भी बनी शोपीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "सोनारी गांव में बिजली पानी का गहराया संकट: एक माह में दो बार फुंका ट्रांसफार्मर, जल जीवन मिशन की टंकी भी बनी शोपीस" की कतरन इस खण्ड में प्राप्त हुई है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पेयजल योजना पर जल जीवन मिशन (फेज-2) कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) द्वारा योजना के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वर्तमान में योजना पर पम्प हाउस 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली 90 प्रतिशत तथा गृह संयोजन 80 प्रतिशत पूर्ण है। योजना पर सोलर अधिष्ठापन अपूर्ण है। लगभग 20 दिवस के अन्दर योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

भवदीय,

(अनुराग गौतम)

अधिशाली अभियन्ता