



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजीपुर-233001
e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com, eeupjnrgzp@gmail.com

पत्रांक
सेवा में

1051

/ पत्र काटिंग / 07

दिनांक-09/06/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय— दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक “सेवराई में करोड़ों की जल जीवन मिशन रफ्तार सुस्त, अधूरी टंकी और गंदे पानी से ग्रामीण परेशान, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ समाधान” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप महोदय को सादर अवगत कराना है कि दैनिक भास्कर सोशल मिडिया न्यूज में अंकित शीर्षक “सेवराई में करोड़ों की जल जीवन मिशन रफ्तार सुस्त, अधूरी टंकी और गंदे पानी से ग्रामीण परेशान, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ समाधान” की खबर दैनिक भास्कर सोशल मिडिया में दिनांक-06.06.2026 को प्रकाशित हुयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भदौरा पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 01 नलकूप पूर्ण, 01 नग पम्प हाउस पूर्ण, शिरोपरि जलाशय 350 किली०/16 मी० स्टेजिंग का निर्माण कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 18.00 कि०मी० के सापेक्ष 9.00 कि०मी० पूर्ण एवं गृह जल सयोजन 890 नग के सापेक्ष 100 नग पूर्ण है। वर्तमान में योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। धनावंटन/भुगतान न होने के कारण कार्यदायी फर्म द्वारा योजनाओं के कार्यों की प्रगति वर्तमान में धीमी कर दी गई है। भुगतान प्राप्त होने की दशा में आगामी 6 माह में योजनान्तर्गत समस्त अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(राजीव कुमार)
अधिशाली अभियन्ता