



फोन नं० 05523-222336

फैक्स नं० 05523-222336

E-Mail ID:- eedmaharajganj123@gmail.com

कार्यालय,
अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज

पत्रांक:
सेवा में,

१५७ / विविध-४१ / २९

दिनांक: ०४/०५/२०२६

जिलाधिकारी,
महाराजगंज।

विषय:-

हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "साढ़े तीन साल में पिलर भी नहीं बना सके, कैसे मिलेगा शुद्ध जल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी समाचार में दिनांक ०४.०५.२०२६ को प्रकाशित शीर्षक "साढ़े तीन साल में पिलर भी नहीं बना सके, कैसे मिलेगा शुद्ध जल" के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-३ अन्तर्गत विकास खण्ड नौतनवां का बरवा खुर्द एवं गजरही ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा योजना पर नलकूप १००%, पाइप लाइन ९०%, गृह संयोजन ७५%, शिरोपरि जलाशय का कार्य ग्राउन्ड लेवल तक का कार्य कराया गया है। जनपद में कुल ७२० नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष ३७१ ऐसी योजनाये जिनका निर्माण कार्य ८० प्रतिशत से अधिक है को सर्वप्रथम पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शेष ३४९ योजनाओं पर भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। बरवा खुर्द एवं गजरही ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों को वर्ष २०२८ तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। फर्म को उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसे तय समय सीमा में पूर्ण करा दिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
Digitally signed by
ATIF HUSSAIN KHAN
Date: 04-05-2026
14:49:07
अधिशाली अभियन्ता

०/८

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
२. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, महाराजगंज।
३. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
४. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स रिथविक-कोया (जे०वी०) महाराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना के अवशेष कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराना कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके फर्म की होगी।

अधिशाली अभियन्ता