



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्रावस्ती।

पत्रांक
सेवा में,

1247 /

वि-15

/ 91

दिनांक :- 12.06.2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम,
6-राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :-

दिनांक 10.06.2026 को हिन्दुस्तान प्रकाशन में प्रकाशित विषय "पानी टंकी का निर्माण एक साल से लटका, लोग परेशान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 10.06.2026 को हिन्दुस्तान प्रकाशन में प्रकाशित विषय "पानी टंकी का निर्माण एक साल से लटका, लोग परेशान" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के ग्राम पंचायत सुविखा में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा वी०पी०एल० द्वारा कराया जा रहा है जिसमें वर्तमान तक नलकूप, पम्प हाउस एवं सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, शिरोपरि जलाशय का कार्य त्रितीय ब्रेश के ऊपर तक कॉलम कास्टिंग अर्थात् 37 प्रतिशत तक पूर्ण है तथा वितरण प्रणाली 18.2 कि०मी० के सापेक्ष 11.5 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, गृह संयोजन 530 नग के सापेक्ष वर्तमान तक 187 नग पूर्ण कर बाई पास अरेन्जमेन्ट के माध्यम से योजना आंशिक रूप से संचालित की गयी थी परन्तु लगभग 1.5 वर्षों से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से धनाभाव के कारण कार्य बाधित था। एक सप्ताह के भीतर उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए शीघ्र योजना संचालित की जायेगी, की सूचना कार्यदायी फर्म द्वारा कार्यालय को प्रेषित की गयी है।



सादर सूचनार्थ प्रेषित।



भवदीय

(मोहम्मद इमरान)

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
3. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4. मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
5. जिला सूचना, अधिकारी, श्रावस्ती।

अधिशासी अभियन्ता