



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद

आशियाना फेस -1, निकट पानी की टंकी, मुरादाबाद-244001

☎ (0591) 3511043 ✉ ee11_upjn_mbd@yahoo.co.in

पत्रांक
सेवा में

1032/ ६०६७१-चा/पत / 18

दिनांक 06/5/2026

विषय -

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

महोदय,

ई-समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 05.05.2026 को प्रकाशित वीडियो के माध्यम से "Moradabad: Jal-Jeevan Mission के बाद भी घरों में पानी नहीं, लोगों में नाराजगी, क्या बोले" के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ई-समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 05.05.2026 को प्रकाशित वीडियो के माध्यम से "Moradabad: Jal-Jeevan Mission के बाद भी घरों में पानी नहीं, लोगों में नाराजगी, क्या बोले की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।

क्र०स०	प्रकाशित खबर	अनुपालन आख्या
1	Moradabad: Jal-Jeevan Mission के बाद भी घरों में पानी नहीं, लोगों में नाराजगी, क्या बोले?	जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त घरों को ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्रियाशील गृह संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) द्वारा क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस कार्य हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के द्वारा जल जीवन मिशन (फेस-2 एवं 3) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मै० एल०सी० इन्फ्रा को अनुबन्ध सं० 68/ई०डी०/20 20-21 के अन्तर्गत एवं मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०), नई दिल्ली को अनुबन्ध सं० 11/ई०डी०/फेस-3/ 2021-22 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जेजेएम फेस-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति नगण्य है, जिस हेतु इस खण्ड के पत्रांक 1565/एन०के०जी०/93 दिनांक 04.10.2024 तथा जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1845/एन०के०जी०/89 दिनांक 22.08.2025 एवं पत्रांक 1846/एन०के०जी०/90 दिनांक 22.08.2025 द्वारा फर्म को चेतावनी/नोटिस दिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा अपने पत्रांक 1714/एन०के०जी०/93 दिनांक 24.10.2024, पत्रांक 2009/एन०के०जी०/198 दिनांक 16.12.2024 एवं पत्रांक 2949/जेजेएम/163 दिनांक 24.12.2025 द्वारा फर्म के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। जल जीवन मिशन फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत स्वीकृत 603 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 589 नग नलकूप बोरिंग कार्य पूर्ण, 4154 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण, 398 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण, 170 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 227/53 नग सोलर सिस्टम अधिष्ठापन/विद्युत संयोजन के कार्य पूर्ण एवं 303831 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु डिस्मेंटल की गयी सड़कों के सापेक्ष 80 प्रतिशत सड़कों को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित एवं शेष सड़कों को मोटरेबल करा दिया गया है। वर्तमान में 251 नग राजस्व ग्रामों में उच्च जलाशय/डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष ग्रामों में पेयजल योजनाओं के कार्य धनाभाव के कारण अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे हैं, धनावर्तन उपरान्त फर्मों द्वारा योजनाओं के समस्त कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति सुचारु करा दी जायेगी।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता महोदय (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- प्रोजेक्ट हेड/निदेशक, एल०सी० इन्फ्रा० प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मकान नं०-10/66 सेक्टर-10 फेस-2 एम०जी०आर० रेस्टोरेंट के पास आवास विकास, बुद्धी विहार मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, मकान नं० 7बी/63 बुद्धि विहार फेस-2 सेंट मैरी स्कूल के पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता