



Mob- 9473942685

E-mail- ee3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक:

न०१ / समानार ५४ / १२

दिनांक: २१/०४/२०२६

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
६ राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय:-

समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक: २०.०४.२०२६ को प्रकाशित न्यूज जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन "विकास खण्ड-सिरकोनी के कोतवालपुर में पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक: २०.०४.२०२६ को प्रकाशित न्यूज जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन "विकास खण्ड-सिरकोनी के कोतवालपुर में पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा" के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त योजना का निर्माण कार्य मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा कराया जा रहा है, योजनान्तर्गत नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं सोलर का कार्य पूर्ण है। १७५५० मीटर के सापेक्ष १५५३९ मीटर पाइप लाइन बिछाकर ५०९ नग के सापेक्ष १८८ नग गृह संयोजन कराकर जलापूर्ति की जा रही है एवं (२०० कि०मी०/१२ मीटर) शिरोपरि जलाशय का कार्य ५७ प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया है। जुलाई, २०२४ से केन्द्रांश का धनावंटन न होने के कारण कार्य बन्द था। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण करने की अवधि दिसम्बर, २०२६ तक वृद्धि की गयी है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय


(ऋषिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

प्रतिलिपि:

- १.
- २.
- ३.

/

/

दिनांक:

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।

मुख्य अभियन्ता (वाराणसी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशाली अभियन्ता