



कार्यालय

अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 3216 / न्यूज कटिंग / 128 दिनांक 19/06/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद अमरोहा।

विषय:- जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक 18.06.2026) अमर उजाला में प्रसारित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (18.06.2026) में प्रसारित न्यूज अधोहस्ताक्षरी को न्यूज पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-


हैड लाइन	आख्या
"रु० 222.26 लाख रुपये खर्च होने पर भी लिसड़ी और कटाई के लोगों को नहीं मिल रहा पानी"	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 495 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 884) में 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 200 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 95.56 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। ➤ लिसड़ी बुजर्ग & कटाई पेयजल योजना वि०ख० गजरौला के कार्य मैसर्स OMIL-JWIL (JV), NEW DELHI द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य स्लेब तक पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, बाउंड्रीवॉल का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 9.68 कि०मी० के सापेक्ष 9.56 कि०मी० पूर्ण व गृहजल संयोजन 711 नग के सापेक्ष 211 नग पूर्ण एवं रास्तों को पूर्व में मोटरेबल कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि पेयजल योजना पर सौलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण न होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।

Handwritten signature

	जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता वि०/या० खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
--	--

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है, माह दिसम्बर 2027 तक धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि प्रभावी अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
- 7- मैसर्स OMIL-JWIL (JV), NEW DELHI को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियन्ता