



पत्रांक 4443 / M-15 / 66

दिनांक 23/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 23.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "धूरी जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीणों में नाराजगी: चंवरदार में टंकी और पाइप लाइन निर्माण अधूरा, 2 हजार लोग शुद्ध पेयजल से वंचित" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 23.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "धूरी जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीणों में नाराजगी: चंवरदार में टंकी और पाइप लाइन निर्माण अधूरा, 2 हजार लोग शुद्ध पेयजल से वंचित" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में चंवरदार एवं बच्छरामपुर पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	चंवरदार एवं बच्छरामपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (375 किली० / 18 मी०)	1 नग	बाटमडोम का कार्य प्रगति पर है।
4.	वितरण प्रणाली	43.44 किमी०	37.50 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पेंटिंग कार्य शेष।
7.	गृह जल संयोजन	953 नग	403 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- बीकापुर की ग्राम सभा चंवरदार एवं बच्छरामपुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 23.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "धूरी जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीणों में नाराजगी: चंवरदार में टंकी और पाइप लाइन निर्माण अधूरा, 2 हजार लोग शुद्ध पेयजल से वंचित" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 23.06.2026 को प्रकाशित शीर्षक "धूरी जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीणों में नाराजगी: चंवरदार में टंकी और पाइप लाइन निर्माण अधूरा, 2 हजार लोग शुद्ध पेयजल से वंचित" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- बीकापुर में चंवरदार एवं बच्छरामपुर पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	चंवरदार एवं बच्छरामपुर पे०यो०	
		मात्रा	प्रगति
1.	ट्यूबवेल-	1 नग	पूर्ण।
2.	सोलर प्लान्ट	1 नग	अपूर्ण।
3.	शिरोपरि जलाशय (375 किली० / 18 मी०)	1 नग	बाटमडोम का कार्य प्रगति पर है।
4.	वितरण प्रणाली	43.44 किमी०	37.50 किमी० पूर्ण।
5.	पम्पहाउस	1 नग	पूर्ण।
6.	बाउण्ड्रीवाल	1 नग	पेंटिंग कार्य शेष।
7.	गृह जल संयोजन	953 नग	403 नग का कार्य पूर्ण।

जनपद अयोध्या के विकासखण्ड- बीकापुर की ग्राम सभा चंवरदार एवं बच्छरामपुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पूर्व में वित्तीय/फण्ड उपलब्धता से सम्बन्धित समस्या के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, वर्तमान में वित्तीय/फण्ड की समस्या का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य पुनः गति से कराया जा रहा है। शेष कार्य को लक्षित समय दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 4443 / M-15 / 66 दिनांक 23/06/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा शाखा), अयोध्या।
3. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता