

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

5660 /

कस-25 /

127

दिनांक 27-6-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-

वेब मीडिया पर प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वेब मीडिया पर प्रकाशित खबर 'तीन साल बाद भी घरों में नहीं आया नल से जल' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूरतगंज पेयजल योजना, विकास खण्ड सूरतगंज में पाइप लाइन-70 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-100 प्रति०, पम्प हाउस-100 प्रति० एवं 230 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी 4290 मी० रोड के सापेक्ष 3900 मी० रोड की रथाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष 390 मी० रोड को आवागमन हेतु बना दिया गया है। शीघ्र ही अवशेष रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। योजनान्तर्गत सम्मिलित बीकेपुर ग्राम में पाइप लाइन की टेस्टिंग कराते हुए डी०जी० के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी थी। योजनान्तर्गत विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न होने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है। शीघ्र ही विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुए बीकेपुर ग्राम में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

मसौली पेयजल योजना, विकास खण्ड मसौली में योजनान्तर्गत पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन-90 प्रति० एवं 1100 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदे गये रास्तों को अधिकांश जगह आवागमन हेतु बना दिया गया है। पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त समस्त रास्तों की रथाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। धनाभाव के कारण योजना के कार्य प्रभावित है, धनावंटन होने के उपरान्त योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2026 तक अवशेष कार्य पूर्ण कराकर समस्त ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री अजय रंजन, सहा०अभि०।

अधिशासी अभियन्ता

सूरतगंज ग्राम पंचायत की 12 हजार की आबादी जूझ रही पेयजल के लिए, ग्रामीणों में इस मामले में नाराजगी बढ़ती जा रही

Scanned with OKEN Scanner