

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।

पत्रांक 1736 / m-1 / 36 दिनांक 29/6/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : न्यूज 18 डिजीटल में दिनांक 29.06.2026 को " मऊ के पड़री गांव में हर घर जल योजना के तहत 3.52 करोड़ की पानी की टंकी सालों से अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए आरोप " शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि न्यूज 18 डिजीटल में दिनांक 29.06.2026 को " मऊ के पड़री गांव में हर घर जल योजना के तहत 3.52 करोड़ की पानी की टंकी सालों से अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए आरोप " शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है। विकास खण्ड- रानीपुर के अन्तर्गत पड़री पेयजल योजना का कार्य मेसर्स के०एल०एस०आर द्वारा कराया जा रहा है। पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मेसर्स के०एल०एस०आर० से आख्या प्राप्त की गई। संस्था द्वारा अपने पत्र सं० KLSR-Rays-JV/Mau/2026-27/725, दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई है (पत्र संलग्न है)। विकास खण्ड रानीपुर के ग्राम पंचायत पड़री में ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंप हाउस एवं बाउंड्रीवॉल का कार्य पूर्ण हो चुका है। सोलर के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य 21.3 किमी के सापेक्ष 19 किमी पूर्ण कर लिया गया है एवं गृह संयोजन का कार्य 40 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, ओ०एच०टी का कार्य स्लैब लेवल तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं को पूरा करने के दृष्टिगत प्राथमिकतावार फण्ड रिलिज किया जा रहा है, अतः जल्दी ही कार्य पुनः आरम्भ करते हुए योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : फर्म का पत्र।
पेपर कटिंग।

भवदीय
(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता

पु०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ को सादर सूचनार्थ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय; उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।
- 7- जिला सूचना अधिकारी (निरीक्षा शाखा), मऊ।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।

पत्रांक 1736 / m-1 / 36 दिनांक 29/6/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : न्यूज 18 डिजीटल में दिनांक 29.06.2026 को " मऊ के पड़री गांव में हर घर जल योजना के तहत 3.52 करोड़ की पानी की टंकी सालों से अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए आरोप " शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि न्यूज 18 डिजीटल में दिनांक 29.06.2026 को " मऊ के पड़री गांव में हर घर जल योजना के तहत 3.52 करोड़ की पानी की टंकी सालों से अधूरी, ग्रामीणों ने लगाए आरोप " शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है। विकास खण्ड- रानीपुर के अन्तर्गत पड़री पेयजल योजना का कार्य मेसर्स के०एल०एस०आर० द्वारा कराया जा रहा है। पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मेसर्स के०एल०एस०आर० से आख्या प्राप्त की गई। संस्था द्वारा अपने पत्र सं० KLSR-Rays-JV/Mau/2026-27/725, दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई है (पत्र संलग्न है)। विकास खण्ड रानीपुर के ग्राम पंचायत पड़री में ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंप हाउस एवं बाउंड्रीवॉल का कार्य पूर्ण हो चुका है। सोलर के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य 21.3 किमी के सापेक्ष 19 किमी पूर्ण कर लिया गया है एवं गृह संयोजन का कार्य 40 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, ओ०एच०टी का कार्य स्लैब लेवल तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं को पूरा करने के दृष्टिगत प्राथमिकतावार फण्ड रिलिज किया जा रहा है, अतः जल्दी ही कार्य पुनः आरम्भ करते हुए योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : फर्म का पत्र।
पेपर कटिंग।

भवदीय

(रामेश्वर दयाल)
अधिशासी अभियन्ता

पु०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ को सादर सूचनार्थ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।
- 7- जिला सूचना अधिकारी (निरीक्षा शाखा), मऊ।

अधिशासी अभियन्ता

KLSR-RAYS-JV/Mau/2026-27/725 DATE- 29-06-2026

अधिकासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मऊ।

विषय:- जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत दिनांक 29-06-2026 को न्यूज18 हिन्दी द्वारा डिजिटल मीडिया उपकरण में प्रेषित की गयी न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विकास खण्ड रानीपुर के ग्राम पंचायत पडरी में ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंप हाउस एवं बाउंड्रीवॉल का कार्य पूर्ण हो चुका है। सोलर के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य 21.3 कि.मी के सापेक्ष 19 कि.मी पूर्ण कर लिया गया है एवं गृह संयोजन का कार्य 40 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, ओ०एच०टी का कार्य स्लैब लेवल तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं को पूरा करने के दृष्टिगत प्राथमिकतावार फण्ड रिलिज किया जा रहा है।

अतः फंड प्राप्त होने पर कार्य पुनः आरम्भ करते हुए योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी।

मेसर्स KLSR-RAYS (JV)



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित है-
अर्वर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।