



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

2 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, फील्ड हास्टल, लखनऊ

ई-मेल- ee_2cd_lucknow@yahoo.in

पत्रांक: 369 / W-4 / 10

दिनांक : 04/5/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में "खोदी गई सड़क और गड्ढे तुरन्त भरे जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में "खोदी गई सड़क और गड्ढे तुरन्त भरे जल जीवन मिशन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं," शीर्षक से दिनांक 02.05.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में कुल 442 नग नलकूप, 442 नग पम्प गृह, 442 नग सोलर प्लान्ट, 381 नग शिरोपरि जलाशय, 442 नग बाउण्ड्रीवॉल, 4940 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 219677 नग पेयजल गृह संयोजन इत्यादि के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 436 नग नलकूप, 434 नग पम्प गृह, 434 नग सोलर प्लान्ट, 189 नग शिरोपरि जलाशय, 4842 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 215314 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। अवशेष कार्य प्रगति पर है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान 830.22 किमी० बी०ओ०ई०, 534.909 किमी० सी०सी० रोड, 113.91 कि०मी० बिटुमिनस रोड एवं 255.77 किमी० इंटरलॉकिंग सड़क तोड़ी गई थी, जिसके सापेक्ष 792.10 किमी० बी०ओ०ई०, 479.02 किमी० सी०सी० रोड, 44.96 कि०मी० बिटुमिनस रोड एवं 235.71 किमी० इंटरलॉकिंग सड़क के स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा अवशेष तोड़ी गयी सड़क मोटरेबल कर दी गयी है तथा पेयजल गृह संयोजन एवं पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण कर स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान तक 140 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में शामिल कर लिया गया है, जिसमें शतप्रतिशत सड़को की स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भविष्य

04/05/2026

(ए०के० त्रिपाठी)

अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एन०सी०सी० लि०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. डी०टी०एल०, टी०पी०आई०, मेसर्स सी०एस०टेक लि० लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता