



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, जनपद-सुल्तानपुर
Email ID- exenjn_rsultanpur@yahoo.com

पत्रांक : 1562 / W-19 / 72
सेवा में,

दिनांक : 27/04/2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर "कूरेभार में जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा: हजारों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित, ग्रामीण जल्द पूरा करने की मांग पर अड़े" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-कूरेभार में कूरेभार पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, उच्च जलाशय (350 किली०/12 मी०)-01 नग, पाइप लाइन-18.08 किमी०, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-891 नग, सोलर-01 नग हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, वितरण प्रणाली-14.03 किमी० पूर्ण, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-230 नग पूर्ण, उच्च जलाशय के जिक एलम टैंक अधिष्ठापन (80%) पूर्ण है।

योजनान्तर्गत पम्प मोटर का अधिष्ठापन किया जा चुका है। कार्यदायी फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा ने अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/ SLNP/2026-27/15 दिनांक 20.04.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20 नवम्बर, 2026 तक योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वकार हुसैन)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या कैम्प-सुल्तानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या।
6. श्री रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
7. डी०पी०एम०-मेसर्स फिचनर, टी०पी०आई०, सुल्तानपुर।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: gpc.upjal@vtirewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/15

Date: 20.04.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Kurebhar (Block Kurebhar).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Kurebhar (Block Kurebhar). Total Estimate Cost Rs 473.5 Lakhs & Net Payment Received Rs 217.8 Lakhs.

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	18.08	14.03	4.05	28-Aug-2026
6	FHTC(Nos)	891	230	661	25-Oct-2026
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	891	0	891	20-Nov-2026
9	OHT(350 KL 12M Staging)-Job	1	0.7	0.3	10-Aug-2026

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.


Yours Sincerely,

For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)



होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीजई-
पेपरटॉप
न्यूज़राज्य-
शहरIPL
2026चु
2. NEWभास्कर
खासDB
ओरि...

स्पोर्ट्स



बॉली...

जॉब -
एजु...

बिज...



लाइ...

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Kurebhar Sultanpur
Jal Jeevan Mission Incomplete | Thousands Lack Pure Water

कूरेभार में जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा: हजारों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित, ग्रामीण जल्द पूरा करने की मांग पर अड़े

धर्मराज दुबे |
कूरेभार(सुल्तानपुर),
सुलतानपुर
2 दिन पहले



दैनिक
भास्कर
को
Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं
→



फॉलोअक



जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा।



होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीजई-
पेपर

उत्तर...



देश



विदेश



राशि...



टेक -

ऑटो



फेक

न्यूज...



ओ...



मधु...



मैग...



यूटि...



लाइफ

-...



मध्य

प्रदेश



उत्तर...



राज...



बिहार

कूरेभार कस्बे में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना तीन साल बाद भी अधूरी है। 'हर घर नल से जल' पहुंचाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भास्कर टीम ने शनिवार सुबह परियोजना का जायजा लिया, जिसमें पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के पास पानी की टंकी का निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन मोटर न लगने और गांवों में पाइपलाइन व टोटियां स्थापित न होने के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना का कार्य कार्यदायी संस्था बीटीएल गाजा को सौंपा गया था। करीब तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद परियोजना की धीमी प्रगति से स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है।

लगभग 473.52 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना का उद्देश्य कूरेभार ग्राम पंचायत के 891 परिवारों की करीब 5 हजार आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। हालांकि, वर्तमान में अधिकांश घरों तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है, जिससे लोग अभी भी पेयजल के लिए पुराने संसाधनों पर निर्भर हैं।

ग्रामीण सुनील वर्मा ने बताया कि "अभी तक न तो घरों में पाइपलाइन बिछाई गई है और न ही टोटियां लगाई गई हैं, जिससे योजना का कोई लाभ नहीं मिल

फोटोबैक

Advertise with Us |

DB Reporter | Sitemap |

Terms & Conditions and Grievance

Redressal Policy

|

Contact Us | RSS |

Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

DivyaBhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

MoneyBhaskar.com

BhaskarAd.com

Download App from



होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीजई-
पेपर

CODE OF ETHICS.



Follow us on

समय पर पूरा होता तो लोगों को राहत मिलती,
लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।"

मो. जैद, मो. अमीर, सुजीत कुमार, प्रमोद सिंह,
अरविंद पांडेय और राजेश कुमार सहित कई अन्य
ग्रामीणों ने भी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने
की मांग की है।

इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने
जानकारी दी कि संबंधित विभाग से लगातार पत्राचार
कर योजना को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की जा रही
है, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द शुद्ध पेयजल की
सुविधा मिल सके।

दैनिक भास्कर को Google पर
पसंदीदा सोर्स बनाएं →



पिडब्ल्यूके

Trending Topics

IPL Points Table	IPL Schedule	IPL Match Resu...	Iran US War U...	Rajasthan Refi...	BJP Madurai Hill	Sabarimala Wo...
PM Modi Video	India Vs Iran M...	US Louisiana S...	IPL GT Vs MI LI...	Fermented Ric...	National Hera...	LeT Terrorist Ja...
IPL Match Mo...	Stock Market ...	Akshaya Tritiya...	Jammu Bus Ac...	Assembly Elect...	MP Suicide Cas...	Chardham Yatr...
MP Weather T...	Bhopal Jail Sui...	Current Affairs	IMD Weather ...	Rajasthan Wea...	Bihar JDU Mee...	Aaj Ka Rashifal

UP Latest News Today

UP News	Agra News	Kanpur News	Meerut News	Varanasi News	Ghaziabad News	Prayagraj News
Raibareli News	Gorakhpur News	Aligarh News	Jhansi News	Bareilly News	Moradabad Ne...	Lucknow News

Today Weather Update

बक्सर में गर्मी से 1...	प्रयागराज में संगम ...	लखनऊ में भीषण ...	यूपी में लू की चेता...	सीकर में चिलचिला...	चिलचिलाती धूप ...	गाजियाबाद में टेम्प्रे...
चंडीगढ़ में हीटवेव ...	झारखंड में गर्मी की...	पंजाब के 4 जिलों ...	हीटवेव की चपेट में...	भोपाल-रायसेन, बै...	राजस्थान में हीटवे...	झांसी में टेम्प्रेचर 4...
आंधी-तूफान में दी...	हरियाणा में बढ़ेगी ...	चित्तौड़गढ़ में सुबह...	टोंक में मौसम सा...	गोरखपुर में गर्मी ...	उत्तर छत्तीसगढ़ में ...	

Our Group Site Links



होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीज



ई-
पेपर

फोटोबैक में