

पत्रांक ७७९ / ७१८ / २२२ दिनांक ११-०५-२०१६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित " छितौनी में 'शो-पीस' बना जल जीवन मिशन: साल भर से सूखी पड़ी पाइप लाइन, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग' के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित "छितौनी में 'शो-पीस' बना जल जीवन मिशन: साल भर से सूखी पड़ी पाइप लाइन, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेलबनवा एवं बनौली पाइप पेयजल योजना का कार्य मेसर्स जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०) द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। उक्त पेयजल योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली का कार्य २०८०३ मी० के सापेक्ष १९७८६ मी०, गृह संयोजन ८०४ नग के सापेक्ष १९८ नग, पम्प हाउस ९० प्रतिशत, बाउन्ड्रीवाल ९० प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय ४० प्रतिशत, सोलर १०० प्रतिशत एवं सड़क रेस्टोरेशन ९५ प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। योजना की लागत ५१२.०७ लाख है। उक्त पेयजल योजना का भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत के सापेक्ष वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत है। उक्त पेयजल योजना का भुगतान लम्बित होने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। यद्यपि फर्म को जनहित में एक सप्ताह में डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(संजय कुमार जायसवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक एथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- मुख्य अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
- २- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
- ३- श्री अमर बहादुर, सहायक अभियन्ता।
- ४- श्री ज्योतिष चौधरी, जूनियर इंजीनियर।
- ५- मेसर्स जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०), सिद्धार्थनगर।

अधिशासी अभियन्ता