



## उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,  
फतेहपुर-212601

पत्रांक : 834 / M-7 / 49 दिनांक : 11-05-026  
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),  
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "तपती गर्मी में प्यासे ग्रामीण, नलों से नहीं मिल रहा पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "तपती गर्मी में प्यासे ग्रामीण, नलों से नहीं मिल रहा पानी" की कतरन इस खण्ड में प्राप्त हुई है के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 03 नग कार्यदायी संस्थाएं क्रमशः मे० पावरमेक भूस्थनम (जे०वी०), मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) एवं मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर द्वारा 662 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वर्तमान में योजना पर शिरोपरि जलाशय लक्ष्य 665 नग के सापेक्ष 350, ट्यूबवेल में लक्ष्य 719 के सापेक्ष 714, पम्प हाउस में लक्ष्य 719 के सापेक्ष 625 तथा वितरण प्रणाली कुल लक्ष्य 7827 किमी के सापेक्ष 7503 किमी पूर्ण है। इसी प्रकार गृह संयोजन में कुल लक्ष्य 377592 नग के सापेक्ष 354564 नग तथा नियमित पेयजल आपूर्ति में कुल लक्ष्य 662 के सापेक्ष 274 की प्राप्ति है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत शासन द्वारा धनावन्तन न होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित है। शासन द्वारा धनावन्तन के उपरान्त जिन योजनाओं में बोरिंग कार्य पूर्ण है एवं जलापूर्ति नहीं हो रही है उन योजनाओं में शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराकर डायरेक्ट ट्यूबवेल के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि रोड रेस्टोरेशन कार्य 1180 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 495 ग्रामों में पूर्ण करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त योजना पर वितरण प्रणाली बिछाते समय क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को मोटरेबल करा दिया जाता है। शासन द्वारा धनावन्तन के उपरान्त योजना के अवशेष कार्य पूर्ण कराकर सड़क मरम्मतकरण सुनिश्चित करा दिया जायेगा।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

  
(अनुराग गौतम)  
अधिशाली अभियन्ता