

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

3199 /

कॉपे-25 /

82

दिनांक 30-4-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-

मीडिया पर प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मीडिया पर प्रकाशित खबर 'जलालपुर में जल जीवन मिशन का काम अधूरा: पाइप लाइन बिछी, नल लगे पर घरों तक नहीं पहुंचा पानी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जलालपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदे गये 6059 मी० रास्तों की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। योजनान्तर्गत सम्मिलित 04 मजूरों में से ग्राम जलालपुर में पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं अवशेष 03 मजूरों में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। लो०नि०वि० से समन्वय स्थापित कर क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 5- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 9- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेधा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता