



पत्रांक 2346 / M-15 / 31

दिनांक 04/05/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 02.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण में घटिया सामग्री: मया बाजार में ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल: शिकायत की चेतावनी" के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र दिनांक 02.05.2026 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "जल जीवन मिशन टंकी निर्माण में घटिया सामग्री: मया बाजार में ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल: शिकायत की चेतावनी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकासखण्ड- मया बाजार में समन्था पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	प्रगति
1.	ट्यूबवेल- 1 नग	पूर्ण।
2.	पम्पिंग प्लान्ट- 1 नग	पूर्ण।
3.	सोलर प्लान्ट- 1 नग	अपूर्ण।
4.	शिरोपरि जलाशय- 1 नग	टैंक वाल का कार्य प्रगति पर है।
5.	राइजिंग मेन- 30 मीटर	अपूर्ण।
6.	वितरण प्रणाली- 26.885 किमी०	22.90 किमी० पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
7.	पम्पहाउस- 1 नग	पूर्ण।
8.	बाउण्ड्रीवाल- 1 नग	पूर्ण।
9.	गृह जल संयोजन- 1001	460 नग का कार्य पूर्ण।

उपरोक्त विवरण के अनुसार योजना का कार्य कराया गया है। योजना पर प्रयुक्त किये जा रहे निम्न गुणवत्ता सामग्री संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदर्शित हो रही सामग्री को कार्यस्थल से तत्काल हटवाकर एवं योजना में प्रयुक्त की जा रही सामग्री की गुणता जांच कराकर ही प्रयोग में लिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जायेगा।

भवदीय

04/05/26

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी० (खण्डान्तर्गत)।
3. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अयोध्या।
4. मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड- मया बाजार में समन्था पेयजल योजना

