



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
फतेहपुर-202601

पत्रांक : 6371 M-7 134 दिनांक : 17-04-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

(ई-मेल)

विषय:-

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "गर्मी में ग्रामीणों का सूखेगा हलक, नलों से नहीं मिलेगा पानी" के सन्दर्भ में निस्तारण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के ई-संस्करण में प्रकाशित शीर्षक "गर्मी में ग्रामीणों का सूखेगा हलक, नलों से नहीं मिलेगा पानी" के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद-फतेहपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 03 नग कार्यदायी संस्थाएं क्रमशः मे० पावरमेक-भूरथनम (जे०वी०), मे० बाबा जी०ए०इन्द्रा (जे०वी०) एवं मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर द्वारा 662 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वर्तमान में योजना पर शिरोपरि जलाशय लक्ष्य 665 नग के सापेक्ष 334, ट्यूबवेल में लक्ष्य 719 के सापेक्ष 714, पम्प हाउस में लक्ष्य 719 के सापेक्ष 619 तथा वितरण प्रणाली कुल लक्ष्य 7827 किमी के सापेक्ष 7501 किमी पूर्ण है। इसी प्रकार गृह संयोजन में कुल लक्ष्य 377592 नग के सापेक्ष 354564 नग तथा नियमित पेयजल आपूर्ति में कुल लक्ष्य 662 के सापेक्ष 224 की प्राप्ति है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत शासन द्वारा धनावन्तन न होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित है। "हर घर जल" योजना के अवशेष को मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

भवदीय,

(अनुराग गौतम)
अधिशाली अभियन्ता